

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 04월 26일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	1,2층(전호실) 내부 인테리어 공사 2,3층(1,2호실) 내부 인테리어 공사 3,6층(3호실) 내부인테리어 공사 4,7층(1,2호) 내부 인테리어 공사 5,12층(1호실) 내부 인테리어 공사 6,13층(2호) 내부 인테리어 공사 7,7층(6호) 이사 8,옥상층 배수로(물길) 작업 확인 결과 :좌측 마감 부분 막힘 (포스코 김동호과장님 에 사항 전달) 9,비상E/L내 천정 백열등 교체 (7개) 직영 10,지하4층 화재 경보 중개기 고장에 따른 AS 요청(백천전기)
민 원 접 수 및 이 행 내 용	1, 804호 내부 인테리어 작업 완결 (주변 양호) 2, 11층 복도 바닥 타일 파손 (타임게이트) 인테리어 업체 보수 처리 요청
전 달 및 건 의 사 항	1, 수장(두레) 하자 보수 방문 : 4월30(토요일) 작업 내용 : 점검구 13개소 고장 처리,제연 웬실 벽체 마감,화물E/L 벽체마감작업 2,금속(천우) 하자 보수 방문 : 5월1일(일요일) 작업 내용 : 복도 베란다 출입문 (5,8,9,12층) 고장 작업 외부 기둥 칼라강판 스크래치 복원 작업

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 04월 27일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	1,2층(전호실) 내부 인테리어 공사 2,3층(1,2호실) 내부 인테리어 공사 3,7층(1,2호) 내부 인테리어 공사 4,12층(1호실) 내부 인테리어 공사 5,13층(2호) 내부 인테리어 공사 6,수장(두레) 하자보수 방문 천정 점검구 시건장치 불량 보수(10개소)완료 7,유출 지하수 발생량 신고서 통보(성동구청) 8,
민 원 접 수 및 이 행 내 용	1,12층(2호) 민원 천정 배관 누수 확인 : 배관 마감 부분 마개내 고무박킹 불량 업체 연락 내일(28일) 방문 조치 2,6층(1호) 샘코 소음으로 민원 : 7층(1,2호) 소음 작업 중단 지시
전 달 및 건 의 사 항	1,13층(3호) 4월30일,토요일 입주 이사,지하3층(302호) 창고사용 2,금속(천우) 4월30일 하자보수 방문 작업내용 : 복도 베란다 출입문(5,8,9,12층) 고장 보수 작업

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 04월 28일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	1,2층(전호실) 내부 인테리어 공사 2,3층(1,2호실) 내부 인테리어 공사 3,7층(1,2호) 내부 인테리어 공사 4,화장실 휴지걸이 부착 : 10층~15층 5,지하3층 (302호) : 창고 정리 6,4층 남자화장실 세면기 #1 고정장치 불량 조치
민 원 접 수 및 이 행 내 용	
전 달 및 건 의 사 항	1,13층(3호) 4월30일,토요일 입주 이사,지하3층(302호) 창고사용 2,금속(천우) 4월30일 토요일 하자보수 방문 작업내용 : 복도 베란다 출입문(5,8,9,12층) 고장 보수 작업

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 04월 29일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	1,2층(전호실) 내부 인테리어 공사 2,3층(1,2호실) 내부 인테리어 공사 3,7층(1,2호) 내부 인테리어 공사 4,14층(1호) 내부 인테리어 공사 5,12층(1호) 이사 6,지하4층 중계기 고장 조치 화재 수신기에서 수신 감도 레벨 조정,업체(동방 전자) 7,화장실 휴지걸이 부착 (9층~1층) 완료
민 원 접 수 및 이 행 내 용	
전 달 및 건 의 사 항	1,13층(3호) 4월30일,토요일 입주 이사,지하3층(302호) 창고사용 2,금속(천우) 4월30일 토요일 하자보수 방문 작업내용 : 복도 베란다 출입문(5,8,9,12층) 고장 보수 작업 15층 소카 테라스 출입문 고장 보수 작업 3,지하4층 석재 예비 자재 지하3층 주차장 유희공간 재적재

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 왕상선

작성일자 : 2016년 04월 30일 토요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	1. 2층(전호실) 내부 인테리어 공사 2. 3층(1,2호실) 내부 인테리어 공사 3. 7층(1,2호실) 내부 인테리어 공사 4. 13층(2호실) 내부 인테리어 공사
민 원 접 수 및 이 행 내 용	
전 달 및 건 의 사 항	1. 천우금속 : 출입문 시건장치 불량 수리 및 1층 하역장 기둥 보수 * 예비자재 이동은 5월2일로 연기(포스코 김동호과장) 2. 입주이사 : 1303호 3. 7층 2라인 감지기 단선 : 확인결과 인테리어 공사로 감지기 분리중(약1주일 단선) 4. 주차 확인증 2장사용 : 천우금속(하자보수), KT(1303호 전화개통)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 05월02일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	1. 2층(전호실) 내부 인테리어 공사 2. 3층(1,2호실) 내부 인테리어 공사 3. 7층(1,2호) 내부 인테리어 공사 4. 13층(2호실) 내부 인테리어 공사 5. 14층(1호) 내부 인테리어 공사 6. 12층 확장실(남,여) 출입문 열림,닫힘 불량 : 처리 완료(직영) 7. 지하2,3층 파레트 자재(4개) 업체 SBS 반출 완료 8. 3층 1라인 감지기 화재 발생 : 복도 좌측 감지기 불량 (감지기 제거) > 백천전기 감지기 택배 발송 9. 4월 전력 사용량 검침 : 90,666KW, 1층 편의점 전력 사용량 : 7,511KW
민 원 접 수 및 이 행 내 용	
전 달 및 건 의 사	1,석재 (미림) 방문 : 지하4층 자재 이동 작업 예정

100	
-----	--

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 05월03일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	2층(전호실) 내부 인테리어 공사 3층(1,2호실) 내부 인테리어 공사 7층(1,2호) 내부 인테리어 공사 13층(2호실) 내부 인테리어 공사 14층(1호) 내부 인테리어 공사 - 지하4층 ; 전기실,소방펌프실 대청소 - 전층 : 복도 베란다 우수 배관 점검및청소 - 포스코 하자 방문 > 지하2층 : 청소 대기실 앞 트랜 작업 완료,내일(4일) 온수기 및 수도설치)
민 원 접 수 및 이 행 내 용	12층,13층,14층,15층 창문 누수 ; 천우금속 방문 누수 확인(차후 작업 진행 예정)
전 달 및 건 의 사 항	- 티센EL 점검 방문(5월3일) - 금속업체(메트로) 방문 하자 보수 체크 : 작업 진행은 검토후 연락

--	--

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 왕상선

작성일자 : 2016년 05월 04일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[인테리어 공사] 1. 2층(전호실) 내부 인테리어 공사 2. 3층(1,2호실) 내부 인테리어 공사 3. 7층(1,2호실) 내부 인테리어 공사 4. 13층(2호실) 내부 인테리어 공사 5. 14층(1호실) 내부 인테리어 공사 [점검 및 정비사항] 1. 옥상 배수관 점검구 수리(직영) 2. 지하1층 배수로 청소 및 트랜치 설치(직영) 3. 지하2층~지하4층 하수관 점검 및 청소(직영) 4. 승객용 엘리베이터 정기점검 및 비닐 제거(A/S사, 관리사무실 합동 작업) 5. 승객용 엘리베이터 고층/저층 안내문 제작 및 부착 6. 1층 남자화장실 소대싱크 수도꼭지 고장수리 7. 4층 남자화장실 바닥 배수관 막힘 조치
민 원 접 수 및 이 행 내 용	
전 달 및 건 의 사 항	

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 05월09일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	1. 2층(전호실) 내부 인테리어 공사 2. 3층(1,2호실) 내부 인테리어 공사 3. 7층(1,2호) 내부 인테리어 공사(현재 작업무) 5. 14층(1호) 내부 인테리어 공사 6. 8층 여자화장실 휴지걸이 미부착 > 재작업 완료 7. 본관 회전문 접힘 현상 > 보수 완료 8. 미화원 청소 및 주변정리 지시 > 복도,장애인화장실,건물내,외 9. 소화전,방수기구함 배치 및 내부 검열 > 전층
민 원 접 수 및 이 행 내 용	
전 달 및 건 의 사 항	1. 업체 하자 처리 내역 > 정산소앞 경계석 작업 완료 (3개소) > 판넬(기둥) 금속 하자 보수 완료 ; 1층 본관앞(4개소),하역장(3개소) 2. 12층(1호) : 인테리어 작업 완료 > 주변 검사 상태 양호 3. 1층 정산소옆 하수로(2개소) 물매 작업 조치 포스코 전달 신속한 처리 요함 4. 11층 타임게이트 복도 방수기구함(1개소) 인테리어 작업중 설치안됨,장애인 화장실 세면기 샤워기로 교체 변경됨 >인테리어 업체 연락 통보함

--	--

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 왕상선

작성일자 : 2016년 05월 10일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실 인테리어 공사] 2층(전호실) 내부 인테리어 공사 3층(1,2호실) 내부 인테리어 공사 7층(1,2호) 내부 인테리어 공사(금일 작업없음) 14층(1호) 내부 인테리어 공사 [점검 및 조치내역] - 장애인 화장실 출입문 속도조정(전층) - 알람밸브 점검 및 밸브개방 * 미개방 : 5층,9층,14층 * 기개방 : 3층,6층,8층,10층,11층,13층,15층 * 금일개방 : 지하1층,1층,2층,4층,5층,7층,12층,
민 원 접 수 및 이 행 내 용	
전 달 및 건 의 사 항	1층 회전문 고장수리 완료 1201호 인테리어 작업 완료 : 복도 등 손상 여부 검사결과 상태 양호 - 알람 퇴수밸브 고장(5층,지하1층) : 하자요청 - 알람 밸브실 열쇠복사(4개) : 미화원 전달

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 왕상선

작성일자 : 2016년 05월 11일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실 인테리어 공사] 1. 2층(전호실) 내부 인테리어 공사 2. 3층(1,2호실) 내부 인테리어 공사 3. 7층(1,2호) 내부 인테리어 공사 4. 14층(1호) 내부 인테리어 공사 [점검 및 조치내역] 1. 화장실 세면기 수압조정(전층) 2. 알람밸브 밸브개방 : 14층
민 원 접 수 및 이 행 내 용	
전 달 및 건 의 사 항	1. 빌딩내 각종 설비 비상 연락망 현행화 및 장비에 연락처 부착 2. 포스코엔지니어링 하자 담당과장 방문 : 하자관리 협의

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 왕상선

작성일자 : 2016년 05월 12일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실 인테리어 공사] 1. 2층(전호실) 내부 인테리어 공사 2. 3층(1,2호실) 내부 인테리어 공사 3. 7층(1,2호) 내부 인테리어 공사 4. 14층(1호) 내부 인테리어 공사 [점검 및 조치내역] 1. 화장실 세면기 수압조정(전층) 2. 화장실 하자 검사 : 급수밸브 불량 등 14건 하자내역 통보 3. 알람밸브 밸브개방 : 12층, 14층 4. 화재 감지기 2개 교체 : 3층복도, 7층 남자 화장실
민 원 접 수 및 이 행 내 용	
전 달 및 건 의 사 항	[포스코엔지니어링 하자처리 내역] 1. 지하1층 복도 타일 2장 교체 2. 빗물 실내유입 방지작업 3. 지하4층 벽 틈새(구멍) 메꿈작업

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 왕상선

작성일자 : 2016년 05월 13일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실 인테리어 공사] 1. 2층(전호실) 내부 인테리어 공사 2. 3층(1,2호실) 내부 인테리어 공사 3. 7층(1,2호) 내부 인테리어 공사 4. 14층(1호) 내부 인테리어 공사 [점검 및 조치내역] 1. 1층 장애인 화장실 출입문 불량 조치 2. 종량제 쓰레기 배출장소 변경에 따른 안내문 부착 3. 지하4층 배수관 막힘 : 공사 오물제거 후 역류현상 해소 4. 6층(4~6호) 복도 타일(1장) 파손 : 인테리어 업체 통보완료 5. 3층 남자화장실 소대싱크 수도관 고정불량 조치 6. 1층 하역장 기둥 패널 훼손 : 보험처리 완료
민 원 접 수 및 처 리	
전 달 및 건 의 사 항	[포스코엔지니어링 하자처리 내역] 1. 건물외벽 빗물 실내유입 방지작업

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 05월 14일 토요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	1. 2층(전호실) 내부 인테리어 공사 2. 3층(1,2호실) 내부 인테리어 공사 3. 14층(1호) 내부 인테리어 공사 4. 7층(4호) 데코타일 왁싱 작업 완료 ; 청소 미화 반장님 5. 7층(1호) 이사 6. 2층 신세계 업체 가구 반입
민 원 접 수 및 이 행 내 용	
전 달 및 건 의 사 항	1. 하역장 기둥판넬 훼손(1개소) 인테리어 작업자 > 당일 롯데 손해보험 하자처리반 방문 확인 16일(월요일) 재방문 자체 하자처리 2. 701호 바닥 콘센트 단선 불량 상태 확인 > 백천전기 연락 16일(월요일) 오전 방문 점검 3. 조경 업체 하자 작업 > 17일(화요일) 방문 작업

--	--

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 왕상선

작성일자 : 2016년 05월 16일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실 인테리어 공사] 1. 2층(전호실) 내부 인테리어 공사 2. 3층(1,2호실) 내부 인테리어 공사 3. 7층(1,2호) 내부 인테리어 공사 4. 14층(1호) 내부 인테리어 공사 [점검 및 조치내역] 1. 종량제 쓰레기 배출 홍보물 E/V 부착 2. E/V 안전관련 스티커 부착(각층 및 E/V안)
민 원 접 수 및 처 리	1. 1401호 빗물유입 신고 : 당일조치 완료(천호금속)
전 달 및 건 의 사 항	[포스코엔지니어링 하자처리 내역] 1. 건물외벽 빗물 실내유입 방지작업(천호금속)1

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 05월 17일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실 인테리어 공사] 1. 2층(전호실) 내부 인테리어 공사 2. 3층(1,2호실) 내부 인테리어 공사 3. 7층(1,2호) 내부 인테리어 공사 4. 14층(1호) 내부 인테리어 공사 [점검 및 조치내역] 1. 지하4층 배수관 막힘 처리작업 완료 2. 14층 남자화장실 소대싱크 막힘 처리작업 완료 3. 전층 장애인 화장실 세면기 하자 체크 및고정 작업 완료
민 원 접 수 및 처 리	1. 15층 소카 전원차단 신고 : 습기(커피) 제거후 전원투입
전 달 및 건 의 사 항	1. 조경 하자 업체 19일(목요일) 방문

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 05월 18일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	> 호실별 작업 내역 < 2층 전호실 인테리어 작업 7층 1,2호 내부 인테리어 작업 14층 1,2호 내부 인테리어 작업 > 점검 및 직영(관리) 작업 내역 < - B1F 하수로 덮개 균형 및 청소 작업 완료 - B1F 사무실 책상,서랍장,의자 B4F 전기실 이동 작업 완료 - B1F 썬큰 벽부 시멘트 오염 제거 작업 완료
민 원 접 수 및 이 행 내 용	5F~6F 우측 비상계단 금연 당부 (606호)
전 달 및 건 의 사 항	19일(목요일) 조경 업체 하자 보수 방문 - B2F~B4F 하수 배수로(8개소) 막힘 > 작업 완료 정상 양호 - 승강기(승객용,비상기) 에어컨 리모콘 및 CCTV 카메라 방재실 모니터 연결 작업 요청 > 티센EL본사 TEL(02~2242~0110) 작업일 확인후 연락 주기로함

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 05월 19일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	> 호실별 작업 내역 < 2층 전호실 인테리어 작업 7층 1,2호 내부 인테리어 작업 14층 1,2호 내부 인테리어 작업 > 점검 및 직영(관리) 작업 내역 < - 전층 베란다 금연 스티커 재부착 작업 완료(구청용 과태료 스티커) - 티센EL 1호기 15F에서 멈춤 고장 AS 호출 처리완료 원인 및처리 : 문 하부가 내려 앉아 상부로 올려 고정 작업 완료
민 원 접 수 및 이 행 내 용	승객용EL 1호기:홀수층 2호기:짝수층 운행 시행 > 안내표 재부착 완료
전 달 및 건 의 사 항	- 조경 업체 하자 보수 방문 > 옥상층,15F 테라스 재식재 작업 완료 - 설비 하자 방문 > 일부층 세면기 온수및수압 조절,소대싱크 코킹 작업 완료 - 티센EL 에어컨 리모콘 : 유지 보수 관리 팀,김동우 과장에게 전달 받음 (1개) - 전층 에어컨 실외기실 바닥 방수 작업 안됨 > 공사 진행 사항에 포함되어 있지않음(포스코 김동호과장 확인함)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 05월 19일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	> 호실별 작업 내역 < 2층 전호실 인테리어 작업 7층 1,2호 내부 인테리어 작업 14층 1,2호 내부 인테리어 작업 > 점검 및 직영(관리) 작업 내역 < - 비상계단 5F~6F 사이 바닥 타일 훼손 부분 작업 처리 완료 - 옥상층 정원 물주기 작업 - B2F 차수벽 판넬 파손 부분 작업 처리 완료 - B2F~B3F 석재 자재 이동 작업 완료
민 원 접 수 및 이 행 내 용	4F(1,2호) 출입문 손잡이 고정 작업 완료
전 달 및 건 의 사 항	티센 EL(승객용1,2호기,비상호기) 엘리베이터내 에어컨 작동 23일(월요일) AS기사 방문후 가동 시험

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 왕상선

작성일자 : 2016년 05월23일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	> 호실별 작업 내역 < 1. 2층 전호실 인테리어 작업 2. 7층 1,2호 내부 인테리어 작업 3. 14층 1,2호 내부 인테리어 작업 > 점검 및 직영(관리) 작업 내역 < 1. 옥상 및 15층 정원 조경수 물주기 2. 지하3층 예비자재 이동 3. 1층 현관 카펫설치 4. 건축물 폐기자재 현황조사 5. 승객용 엘리베이터 3대 에어컨 가동
민 원 접 수 및 이 행 내 용	
전 달 및 건 의 사 항	

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 05월24일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	> 호실별 작업 내역 < 1. 2층 전호실 인테리어 작업 2. 7층 1,2호 내부 인테리어 작업 3. 14층 1,2호 내부 인테리어 작업 > 점검 및 직영(관리) 작업 내역 < 1. 폐기물 반출 > 1층 하역장, 지하2,3,4층 창고(내,외) : 포스코 2. 11층 승객용 엘리베이터 벽부 도색 작업 완료 : 직영 3. 승객용 엘리베이터 벽부 피트 작업 완료 > 4,6,8,9,12,14층 : 직영 4. 옥상층 웬실 벽부 마감 작업 완료(3개소) > 수장(두레)
민 원 접 수 및 이 행 내 용	
전 달 및 건 의 사 항	1. 1번(좌측) 비상 계단 2층 바닥 타일 파손(1개소) : 포스코에 전달 사항 2. 2번(우측) 비상 계단 지하4층 핸드레일 바닥 모서리 파손(1개소) : 포스코에 전달 사항

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 05월24일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	> 호실별 작업 내역 < 2층 전호실 인테리어 작업 7층 1,2호 내부 인테리어 작업 14층 1,2호 내부 인테리어 작업 > 점검 및 직영(관리) 작업 내역 < - 건물내 전층 벽체 도색 작업 > 승객용 엘리베이터 정면,1번 비상계단,1층로비(직영) - 옥상층 식재 물주기
민 원 접 수 및 이 행 내 용	14층 6호 창문틈 누수 하자 > 금일 업체 방문 작업 완료 (천우금속)
전 달 및 건 의 사 항	전층 에어컨 실외기 배수 배관 배수로 유도 작업 요청 > 으뜸공조

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 왕상선

작성일자 : 2016년 05월26일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	> 호실별 작업 내역 < 1. 2층 전호실 인테리어 작업 2. 7층 1,2호 내부 인테리어 작업 3. 14층 2호 내부 인테리어 작업 > 점검 및 직영(관리) 작업 내역 < 1. 비상용 발전기 시운전 : 3분 2. 하절기 화장실 온수 중단 3. 지하1층 남자 화장실 문 수리
민 원 접 수 및 이 행 내 용	
전 달 및 건 의 사 항	1. 14층 1호 이사 : 종량제 및 재활용 쓰레기 처리요령 전달

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 05월27일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 내역] 2층 전호실 인테리어 작업 7층 1,2호 내부 인테리어 작업 14층 1,2호 내부 인테리어 작업 [점검 및 직영(관리) 작업 내역] - 화물용 엘리베이터 층별 보양재 철거 : 90%이상 입주층 - 지하1층 창고 출입문 수리 - 지하1층 구 관리사무실 자재이동 : PS실 이동 3층 스프링클러 수리에 따른 조치(방제실, 지하4층 기계실)
	1. 501호 니즈 텔레콤 에어컨 실외기실 천정 누수 > 601호 에어컨 사용시 실외기 호수물 바닥에 고여 아래층 천정으로 누수 으뜸공조에 실외기호수를 배수관으로 유도 작업 통보
	1. 1층 정산소 옆 배수로 보수 작업 방문 (28일,토요일) 2. 남자 화장실 바닥 구매(복도로 물침투) 포스코 하자 숙지 내용 작업 지시 사항 > 일부층

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 왕상선

작성일자 : 2016년 05월30일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 내역] 1. 4층 5,6호 내부 인테리어 작업 2. 7층 1,2호 내부 인테리어 작업 3. 14층 1,2호 내부 인테리어 작업 [직영작업] 1. 화물 E/V 비닐코팅 제거작업 : 2층,3층,10층 2. 옥상 정원 물주기 작업 및 잡초제거 [하자조치 및 기타작업] 1. 승객용 E/V(#2호기,비상용) 비닐코팅 제거작업 : 티센크루프 2. 지하2층 프리액션 밸브 고장수리 : 우당기술
민 원 접 수 / 조 치	
전 달 및 건 의 사 항	

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 왕상선

작성일자 : 2016년 06월02일 요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 내역] 4층 5,6호 내부 인테리어 작업 7층 1,2호 내부 인테리어 작업 14층 1,2호 내부 인테리어 작업 [직영작업] - 화물 E/V 비닐코팅 제거작업 : 6층,7층,11층,15층 - 옥상 정원 물주기 작업 및 잡초제거 2층 여자화장실 문짝수리 및 휴지걸이 7개 교체 [하자조치 및 기타작업] - 옥상 우수배관 점검구 수리 : 2개소
민 원 접 수 / 조 치	1.
전 달 및 건 의 사 항	

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 왕상선

작성일자 : 2016년 06월03일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업] 1. 4층 5,6호 내부 인테리어 작업 2. 7층 1,2호 내부 인테리어 작업 3. 14층 1,2호 내부 인테리어 작업 [직영작업] 1. 지하1층 여자화장실 출입문 보수 2. 옥상 및 1층 정원 물주기 작업 및 잡초제거 3. 7층 여자화장실 벽타일 보수 4. 706호 인테리어 공사 완료 관련 건물손상 검사 : 확인결과 양호 5. 승객용 E/V 스티커 찢꺼기 제거 [하자처리 내역]
	민 원 처 리
	향 후 추 진 계 획 1. 승객용 E/V 정기점검(6월7일) : 승객용#2, 비상용 2. 지하1층(신세계홈쇼핑) 스프링클러 누수관련 알람밸브 배수:6월7일

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 06월07일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업] 1. 4층 5,6호 내부 인테리어 작업 2. 7층 1,2호 내부 인테리어 작업 3. 14층 1,2호 내부 인테리어 작업 [직영작업] 1. 옥상 및 1층 정원 물주기 작업 및 잡초제거 2. 2층 출입문 실린더 교체 작업 3. 지하4층 정화조실내 살충 작업 4. 지하1층(신세계홈쇼핑) 스프링 쿨러 보수 작업 알람밸브 개방 및 복구 [하자처리 내역]
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 승객용 E/V 정기점검(6월8일) : 승객용#2, 비상용 2. 2층 출입문 실린더 교체 작업 3. 승객용,비상용 E/V 지하4층 외부 벽체 및 바닥 누수 하자 포스코 김동호과장 하자 내역 통보 (시급한 조치요)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 왕상선

작성일자 : 2016년 06월08일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업] 1. 4층 5,6호 내부 인테리어 작업 2. 7층 1,2호 내부 인테리어 작업(금일 작업 없음) 3. 14층 1,2호 내부 인테리어 작업 [직영작업] 1. 2층 신세계 출연자 대기실 출입문 2개 실린더 교체 작업 2. 현관 앞 수도꼭지 부착 및 화장실 출입문 하자 관련 안내문 부착 3. 4층 화장실 양변기 커버 고장수리 4. 10층 비상E/V 방화문 고장 수리 5. 지하4층 정화조실 내 해충 퇴치기 설치 6. 옥상 및 현관 앞 정원 물주기 및 현관 앞 대청소 [하자처리 내역]
	민 원 처 리
	1. 알람벨브 하자 보수예정(6월9일) : 4층, 지하1층
향 후 추 진 계 획	

--	--

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 06월09일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업] 1. 4층 5,6호 내부 인테리어 작업 [직영작업] 1. 1층 현관앞 배수로 정비 2. 1층 정산소앞 반사경 위치 조정 3. 1층 현관앞 및 정산소 정원 물주기 [하자처리 내역] 1. 5층,지하1층 유수검지장치실 드레인 밸브 교체 작업 완료 업체 : 우담소방기술 2. 승객용 E/L 1호기 스위치 교체 업체 : 티센 AS
민 원 처 리	1. 906호 민원 : 복도 베란다 출입문 안열림 > 처리완료 2. 306호 민원 : 실외기실 천정 누수 > 업체 작업 예정
향 후 추 진 계 획	1. 승객용 EL 2호기 내부 벽체 판넬 고정 작업 예정(오후2시) 2. 전층 호실별 에어컨 실외기실 주름관 호수 배수로 미유도 확인 체크

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 06월 10일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업] 1. 4층 5,6호 내부 인테리어 작업 [직영작업] 1. 옥상 정원 물주기 작업 2. 전층 실외기실내 호수관 미보양 현황 체크 완료 [하차처리 내역] 1. 승객용 E/L 2호기 내부 벽체 판넬 하자 고정 완료 및 정기 점검 완료
민 원 처 리	1. 1층 정문 흡연 장소(2개소) 위치 변경 요함
향 후 추 진 계 획	1. 전층 실외기실내 호수관 미보양 업체 통보 작업 지시 사항 업체 : 으뜸공조

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 왕상선

작성일자 : 2016년 06월 13일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업] 1. 4층 5,6호 내부 인테리어 작업 [직영작업] 1. 옥상 정원 물주기 및 잡초제거 2. 5층 스프링클러 물채우기 완료 3. 1층 하역장 기동 원상복구를 위한 보험 협력사 직원방문 : 전진산업 4. 1층 정문 회전문 상부끼임 작동 불량 센서 조작으로 정상 가동 5. 1405호 상호 스티커 제거 (1층현관,14층) [하자처리 내역]
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 왕상선

작성일자 : 2016년 06월 14일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업] 1. 4층 5,6호 내부 인테리어 작업 [직영작업] 1. 옥상 정원 물주기 및 잡초제거 2. 14층 비상계단 출입문 도어체크 고장수리 3. 지하4층 정화조실 악취 체크 (수시점검) [하자처리 내역]
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 호실별 에어컨 실외기실 호수 유도 작업 예정일 16일 목요일 방문 업체 : 으뜸공조 김종민 팀장 (010~7558~1553)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 왕상선

작성일자 : 2016년 06월 15일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업] 1. 4층 5,6호 내부 인테리어 작업 [직영작업] 1. 장마대비 1층정원(주차장 입구) 토사유출 방지를 위한 잔디포설 2. 지하4층 정화조 냄새 방지작업 [하자처리 내역]
민 원 처 리	1. 1206호 민원 내용 : 실외기실 옆창문 누수,남자화장실 출입문 보수, 복도벽체 크랙 보수 요함 (포스코 하자 김동호과장 연락 통보함)
향 후 추 진 계 획	1. 호실별 에어컨 실외기실 호수 유도 작업 예정일 16일 목요일 방문 업체 : 으뜸공조 김종민 팀장 (010~7558~1553)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 06월 16일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업] 1. 4층 5,6호 내부 인테리어 작업 2. 9층 4호 내부 인테리어 작업 [직영작업] 1. 장마대비 1층정원(주차장 입구) 토사유출 방지를 위한 잔디포설 2. 3층 남자화장실 좌변기 보수 작업 완료 3. 4층 남자화장실 소대싱크대 실리콘 작업 완료 [하자처리 내역]
민 원 처 리	1.
향 후 추 진 계 획	1. 호실별 에어컨 실외기실 호수 유도 작업 예정일 17일 목요일 방문 업체 : 으뜸공조 김종민 팀장 (010~7558~1553) 2.

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 왕상선

작성일자 : 2016년 06월 17일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업] 1. 4층 5,6호 내부 인테리어 작업 2. 9층 4호 내부 인테리어 작업 [직영작업] 1. 정화조실 바닥뚜껑 보강(해충유입 및 악취방지를 위한 비닐작업) 2. 전층 에어컨 실외기 드레인관 작업 : 으뜸공조 [하자처리 내역]
민 원 처 리	1. 806호 형광등 안정기(2개) 교체 협조
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 왕상선

작성일자 : 2016년 06월20일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업] 1. 4층 5,6호 내부 인테리어 작업 2. 9층 4호 내부 인테리어 작업 [직영작업] 1. 지하주차장 침수대비 모래주머니(60개) 구매 및 적재 2. 전층 소화기 특별점검 및 청소 : 606호앞 소화기 1개 불량 교체 3. 지하1층, 2층 소화기 비치 : 총8개 [하자처리 내역] 1. 1206호 실외기 바깥벽 누수 조치 : 천호금속
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 06월22일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업] 1. 4층 5,6호 내부 인테리어 작업 2. 9층 5호 내부 인테리어 작업 [직영작업] 1. 지하4층 정화조실내 해충 퇴치기 점검 및 청소 2. 한전 사이버지점 회원 가입 및 일별 전력 피크 사용량 보고서 작성 3. 1층 주차 정산소 물주기 및 잡초 제거 4. 1층 정문 회전문 상부끼임 고장 수리 완료 5. 정화조실 악취로 인한 종균제 및 자외선 램프 구매 [하자처리 내역] 1. 누수 하자 처리 : 청우 방수 업체 방문 하자 체크 (차후 공정)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 정화조실 종균제 투입 및 자외선 램프 교체 작업 예정

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 왕상선

작성일자 : 2016년 06월23일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업] 1. 4층 5,6호 내부 인테리어 작업 2. 9층 5호 내부 인테리어 작업 [직영작업] 1. 지하4층 정화조실내 해충 퇴치기 램프 1개 교체 2. 소화전 주펌프, 예비펌프 구리스 주입 3. 지하수 유출 및 정화조 감지기 점검 및 청소 4. 1층 정문 회전문 상부끼임 고장 수리 [하자처리 내역]
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 정화조실 종균제 투입예정

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 06월24일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업] 1. 4층 5,6호 내부 인테리어 작업 2. 9층 5호 내부 인테리어 작업 [직영작업] 1. 티센 E/L (승객용 1,2호 비상용) 비상벨 버튼 보호캡 설치 완료 2. 1층 하역장 판넬 파손(2개소) 업체 방문 보수 처리 완료 3. 지하4층 정화조실 정비 [하자처리 내역]
민 원 처 리	1. 지하1층 에어컨 설치로 드레인 위치 차후 협의 (신세계)
향 후 추 진 계 획	1. 지하4층 E/L 바닥 방수 및 드레인 유도 작업 예정,(3개소) 업체 : 청우공영 일시 : 6월25일 토요일

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 06월25일 토요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업] 1. 4층 5,6호 내부 인테리어 작업 2. 9층 5호 내부 인테리어 작업 [직영작업] [하자처리 내역] 1. 지하4층 E/L 바닥 방수 및 드레인 유도 작업 완료(3개소) 1층 자전거 보관소 옆 보도블럭 하자 정리 완료 지하1층 썬큰 출입문 천정 누수 확인 (현재 이상무) 업체 : 청우공영 2. 10층 신세계 에어컨 추가 작업 (으뜸공조)
민 원 처 리	1. 지하1층 에어컨 설치로 인한 드레인 위치 차후 협의 (신세계)
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 왕상선

작성일자 : 2016년 06월27일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업] 1. 4층 5,6호 내부 인테리어 작업 2. 9층 5호 내부 인테리어 작업 [직영작업] 1. 405호/406호 스프링클러 점검 관련 물빼기/물채우기 작업 2. 정화조실 해충 퇴치기 점검 및 청소 3. 4층 여자화장실 양변기 카바 너트 고정 수리 4. 1층 하역장 판넬 재시공 의뢰(판넬색 기존 색상으로 보완요구) 5. 승객용/비상용 E/V 합격증명서 검사증 부착 [하차처리 내역]
	민 원 처 리
	* 에어컨 실외기 배수관 점검/조치 예정(6.30~31) : 엘림공조
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 06월28일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업] 1. 4층 5,6호 내부 인테리어 작업 2. 5층 3,5호 내부인테리어 작업 3. 9층 5호 내부 인테리어 작업 [직영작업] 1. 1층 판넬기둥,벽 스크래치 도색 작업 2. 1층 정원 물주기 및 잡초 제거 작업 3. 4층 여자화장실 세면대밀 배수관 이음 부분 누수 (처리 완료) 4. 지하4층 정화조실 살충 작업
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	* 에어컨 실외기실 배수관 점검/조치 예정(6.30~31) : 엘림공조 * 포스코 김동호과장 방문(6월30일.목요일) > 하자처리 공정 및 작업일 체크 지시 사항

--	--

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 왕상선

작성일자 : 2016년 06월28일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업] 1. 4층 5,6호 내부 인테리어 작업 2. 5층 3,5호 내부인테리어 작업 3. 9층 5호 내부 인테리어 작업 [직영작업] 1. 발전기 정기 시운전(15:15 ~ 15:18) 2. 2층(신세계 홈쇼핑) 화재경보 발생 => 원인 : 녹화장내 음식물 조리예 의한 연기감지기 동작 => 조치 : 연기감지기 분리/청소, 배연창 닫음 3. 하자관리 기록부 정리 및 거증자료(사진촬영) 발취 4. 지하4층 정화조실 악취제거 : 정화조 가성소다 투입
	민 원 처 리
향 후 추 진 계 획	* 하자 처리 업무협의 예정(6.30) : 하자처리 공정 및 작업일정 등 * 에어컨 실외기실 배수관 점검/조치 예정(6.31) : 엘림공조

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 06월30일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업] 1. 4층 5,6호 내부 인테리어 작업 2. 5층 3,5호 내부인테리어 작업 3. 9층 5호 내부 인테리어 작업 [직영작업] 1. 지하1층 남자화장실 소변기 수량 조절 2. 옥상층 정원 잡초 제거 3. 전층 실외기실 천정 누수,베란다 바닥 누수 부분 하자 내용 체크 [하자처리 내용] 1. 15층 베란다 배수 배관내 누수 하자 코킹 작업 완료 (신우) 2. 3층 남자 화장실 양변기 누수 하자 처리 완료 (설비)
	민 원 처 리
향 후 추 진 계 획	1. 에어컨 실외기실 배수관 점검/조치 예정 (엘림공조) 7/1 2. 전층 남자화장실 소변기 수량 조절 작업 예정 (직영) 3. 6층 601호 실외기실 바닥 구배 작업 예정 (신우) 7/1 4. 3층~6층 실외기실 천정 누수,베란다 누수 하자 작업 예정 (신우)7/1

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 왕상선

작성일자 : 2016년 07월01일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업] 1. 4층 5,6호 내부 인테리어 작업 2. 5층 3,5호 내부인테리어 작업 3. 9층 5호 내부 인테리어 작업 [직영작업] 1. 전층 화장실 특별점검 : 소변기 센서/수량, 양변기커버, 세면기 등 [하자처리] 1. 3층~6층 실외기실 방수작업 2. 4층~6층 에어컨 실외기실 배수관 점검/조치 : 엘림공조
민 원 처 리	1. 정산소옆 주택 민원처리 : 하수구 막힘 조치
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 07월02일 토요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업] 1. 4층 5,6호 내부 인테리어 작업 2. 5층 3,5호 내부인테리어 작업 3. 9층 5호 내부 인테리어 작업 [직영작업] 1. 하수,배수로 상태 체크 (옥상층,본관정문앞,정산소주변) ; 상태양호 [하자처리 내용] 1. 지하1층 바닥 타일 하자 작업 (신우)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1,지하4층 복도 감지기 화재 경보 (1개소) : 오작동 감지기 제거 > 수신반 화면 에러 및 감지기 설치

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 07월03일 일요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업] 1. 4층 5,6호 내부 인테리어 작업 2. 5층 3호 내부인테리어 작업 3. 9층 5호 내부 인테리어 작업 [직영작업] 1. 하수,배수로 상태 체크 (옥상층,본관정문앞,정산소주변) ; 상태양호 2. 15층 소카 테라스 조명등 (3개소) 불필요시 소등 지시 3. 지하1층 타일 작업 양생중 주위 사항 표지 부착 [하자처리 내용] 1. 지하1층 복도 바닥 타일 하자 작업 (신우)
	민 원 처 리
	향 후 추 진 계 획 1. 지하4층 복도 감지기 화재 경보 (1개소) : 오작동 감지기 제거 > 수신반 화면 에러 조치 및 감지기 설치 2. 지하4층 정화조실 점검 및 해충퇴치기 점검,청소

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 왕상선

작성일자 : 2016년 07월04일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업] 1. 4층 5,6호 내부 인테리어 작업 2. 5층 3,5호 내부인테리어 작업 3. 9층 5호 내부 인테리어 작업 [직영작업] 1. 지하4층 연기감지기 교체 : 1건 2. 전층 소화기 위치표시 안내문 고정작업 3. 2층 여자화장실 출입문 수리 : 1개 [하자처리] 1. 지하1층 복도 바닥 타일 보수공사 2. 지하4층 벽체 미장불량 수리 3. 화장실 출입문(유리문) 불량개소 파악 : 메트로(주)
민 원 처 리	1. 1406호 빗물 유입(실외기 출입문옆) 하자통보 2. 6층,7층 비상계단 출입문 조정 : 완만하게 닫히도록 조정
향 후 추 진 계 획	1. 화장실 출입문 수리예정 : 7월7일

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 07월05일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업] 1. 4층 5,6호 내부 인테리어 작업 2. 5층 3호 내부인테리어 작업 3. 9층 5호 내부 인테리어 작업 4. 13층 6호 에어컨 설치 작업 [직영작업] 1. 티센 E/L 정기점검 : 승객용1,2호기(티센) 2. 지하1층 여자화장실 손잡이 고정 작업 완료 3. 지하2층 미화원 대기실 에어컨 설치 완료 (업체) 4. 지하1층 천정 누수로 인한 바닥 청소 작업 [하자처리 내용] 1.14층 남자화장실 바닥 구배 작업 완료 (신우)
	민원처리 1. 606호,1206호,1406호 : 창문틈 사이 누수 발생 (포스코 하자 전달) 2. 지하1층 관리실 우측 천정누수,창고2개소 누수 (포스코 하자 전달) > 긴급 조치 통보 사항
	향후추진계획 1. 남자화장실 바닥 구배 작업 (신우) 2. 티센 E/L 정기점검 : 비상호기(티센) 3. 누수 부분,배수로 점검 및 확인(직영)

--	--

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 왕상선

작성일자 : 2016년 07월06일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업] 1. 4층 5,6호 내부 인테리어 작업 2. 5층 3,5호 내부인테리어 작업 3. 9층 5호 내부 인테리어 작업 [직영작업] 1. 옥상 빗물 배수 개선작업 : 배수 출구쪽 데크 일부 절단 2. 기계실, 전기실 대청소 [하차처리] 1. 화장실 바닥 배수 보완 작업중
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 화장실 바닥 배수 보완 작업 2. 화장실 출입문(유리) 교체 예정 3. 비상계단 출입문 여닫이 조정예정

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 07월07일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업] 1. 5층 3,4호 내부인테리어 작업 2. 9층 5호 내부 인테리어 작업 (현재작업무) [직영작업] 1. 티센 E/L 정기점검 : 비상호기 (티센) 2. 옥상층,1층정원 정비 및 잡초제거 [하자처리 내용] 1. 전층 비상계단 출입문 도어체크 조정 완료 (메트로) 2. EPS실 출입문 하자 조치 완료 2개소 (메트로)
민 원 처 리	1. 603호 민원 : 503호 내부인테리어 작업중 소음으로 업무 방해 > 책임자 연락후 조치완료
향 후 추 진 계 획	1. 화장실 출입(유리문) 하자 교체 작업 예정 : 8개소

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 왕상선

작성일자 : 2016년 07월08일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업] 1. 4층 5,6호 내부 인테리어 작업 2. 5층 3,5호 내부인테리어 작업 3. 9층 5호 내부 인테리어 작업 [직영작업] 1. 옥상 엘리베이터 기계실 및 소방기계실 대청소 2. 승객/비상용 엘리베이터내 손잡이 풀림 고정 [하자처리] 1. 화장실 바닥 배수 보완 작업중 2. 화장실 출입 유리문 8개 교체 : 10층,12층~14층 3. 지하1층 바닥타일 교체 : 1개
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 07월09일 토요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업] 4층 3,4호 내부 인테리어 작업 > 3호 가스 배관 호실 유도 설치 작업 5층 3호 내부인테리어 작업 9층 5호 내부 인테리어 작업(현재 작업무) [직영작업] - 기계실 전체 순찰 및 점검 [하자처리 내용] 7,8층 남자화장실 바닥 배수 유도 작업 진행 (신우) - 지하 2,3,4층 바닥 타일 보수 교체 작업 진행 (신우)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	7,8층 남자화장실 바닥 배수 유도 작업 진행 (신우) - 지하 2,3,4층 바닥 타일 보수 교체 작업 진행 (신우)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 왕상선

작성일자 : 2016년 07월11일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업] 1. 4층 5,6호 내부 인테리어 작업 2. 5층 3,5호 내부인테리어 작업 3. 9층 5호 내부 인테리어 작업 [직영작업] 1. 전층 EPS실 대청소 [하차처리] 1. 승객용/비상용 엘리베이터 CCTV 설치 완료
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 07월 12일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업] 1. 4층 3호 내부 인테리어 작업 및 이사 2. 4층 4호 내부 인테리어 작업 3. 5층 3호 내부인테리어 작업 4. 9층 5호 내부 인테리어 작업(현재 작업무) [직영작업] 1. 하자 리스트 완결 사진 첨부 작업 2. 403호 씽크대 하수관 실외기실 유도 작업 확인 : 공정 이상무 [하자처리 내용]
민 원 처 리	1. 11F 타임게이트 창문 틈 누수 확인 > 포스코 업체통보 2. B1F 신세계 대강당 천정 누수 확인 > 포스코 업체통보
향 후 추 진 계 획	1. 지하층 누수 하자건 시공사 및 업체 방문

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 왕상선

작성일자 : 2016년 07월 13일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업] 1. 4층 5,6호 내부 인테리어 작업 2. 5층 3,5호 내부인테리어 작업 3. 9층 5호 내부 인테리어 작업 [직영작업] 1. 15층~10층 소화전 내부 청소 2. 403호 인테리어공사 종료에 따른 공용부분 손상 여부검사 3. 전층 시설점검 [하자처리] 1. 건물 누수관련 현장조사 : 포스코
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 07월 14일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업] 1. 4층 4호 내부 인테리어 작업 2. 5층 3호 내부인테리어 작업 3. 9층 5호 내부 인테리어 작업(현재 작업무) [직영작업] 1. 정산소 출입 차단기 보호커버 부착 작업 완료 2. 1층~9층 소화전 내부 청소 [하자처리 내용] 1. 본관 정문앞 장애인 블록 파손 하자 교체 작업 완료 (메트로) 2. 3층 비상계단 비상문 도어체크 불량 교체 완료,1개소 (메트로) 3. EPS실,유수검지장치실 출입문 보수 완료,3개소 (메트로) 3. 지하1층 썬큰 벽체 누수로 인한 하자 작업 > 1층 데크 해체후 모서리 부분 코킹 처리 완료 4. 조명제어 ON/OFF 모니터상 작동 불량 (하나시티에스) > MC 판넬 내 콘트롤 박스 불량으로 교체 작업 완료(7/13)
	1. 2층 신세계 베란다 외부 난간문 추가공정 협의 및 실측 > 업체 실측 시공시 연락 주기로함 (주)삼정아이시티 대표이사 : 백관주 (010)5308~7705
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 왕상선

작성일자 : 2016년 07월 15일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업] 1. 4층 5,6호 내부 인테리어 작업 2. 5층 3,5호 내부인테리어 작업 3. 9층 5호 내부 인테리어 작업 [직영작업] 1. 503호 스프링클러 교체에 따른 알람밸브 개/폐 2. 1층 주차장입구 이정표 부착 3. 전층 시설점검 [하자처리]
민 원 처 리	1. 2층 홈쇼핑 샤워장 천정누수 : 온수기 드레인관 설치예정(7.10)
향 후 추 진 계 획	

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 왕상선

작성일자 : 2016년 07월 18일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업] 1. 9층 905호 내부 인테리어 작업 : 금일작업 없음 [직영작업] 1. 15층 알람벨브 개방 2. 지하4층 정확조 살충 작업 3. 지하2층 주차장 벽보호대 재고정 4. 전층 시설점검 [하차처리] 1. 15층 여자 화장실 양변기 누수 : 양변기 해체 후 재설치 작업 2. 2층 신세계 홈쇼핑 화장실 온수기 누수 : 드레인관 재설치 작업
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 지하1층(관리실 및 창고) 천정 누수 작업 : 7.20(수), 청우공영 2. 지하1층 신세계 대강당 천정 누수 작업 : 7.23(토), 청우공영

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 07월 18일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업] 1. 9층 905호 내부 인테리어 작업 [직영작업] 1. 전층 비상계단,비상E/L,승객용E/L 외부 벽체 도색 작업 2. 1303호실내 바닥콘센트 커버 파손 교체 작업 3. 1층 로비 남자화장실앞 장애인블럭 보수 작업 4. 지하4층 403호 창고 환풍기 역회전 조정 작업(1개소) [하자처리]
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 지하1층 (관리실 및 창고) 천정 누수 작업 : 7.20(수), 청우공영 2. 지하1층 신세계 대강당 천정 누수 작업 : 7.23(토), 청우공영 3. 방역 업체 (유원티씨에스) : 7/28(목) 방문 예정 4. 화물E/L (그린) : 7/25~26,정기점검 방문 예정 5. 지하 주차장 반사경 설치(에이엔피코리아) : 7/22(금) 방문 설치 예정(4개소)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 07월20일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업] 1. 9층 905호 내부 인테리어 작업 [직영작업] 1. 옥상층,본관외부 > 배수로 점검 및 청소 2. 화물E/L 보양지 제거 (2개소) [하자처리] 1. B1F 누수로 인한 하자 작업 > 1F 주차장 좌측 방수 작업 > 업체 : 청우공영(7/20~)
민 원 처 리	1. 604~6호 유진 민원 사무실,복도 해충 확인 > 방역업체 (유원티씨에스) 연락 긴급 조치 요 > 방문조치 2. 806호 소음으로 인한 민원 > 905호 내부 인테리어 작업 소음 : 작업자 주의 요청
향 후 추 진 계 획	1. 지하1층 (관리실 및 사무실) 천정 누수 작업 : 7/20~ 청우공영 2. 지하1층 신세계 대강당 천정 누수 작업 예정 : 7/23(토), 청우공영 3. 방역 업체 (유원티씨에스) : 7/28(목) 방문 예정 4. 화물E/L (그린) : 7/25~26,정기점검 방문 예정 5. 지하 주차장 반사경 설치 (에이엔피코리아) : 7/22(금) 방문 설치 예정(5개소)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 07월21일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업] 1. 9층 905호 내부 인테리어 작업 [직영작업] 1. 1405호 사무실내 크랙 부분 코킹 작업 2. B1F,13F,14F 복도 벽체 크랙 부분 코킹 작업 [하자처리] 1. B1F 누수로 인한 하자 작업 > 1F 주차장 입구 좌측 바닥 타공후 배관 B1F 트랜치 방향 유도 작업 진행 예정 > 업체 : 청우공영(7/20~)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 지하1층 (관리실외부 우측 및 사무실) 천정 누수 작업 : 7/20~ 청우공영 2. 지하1층 신세계 대강당 천정 누수 작업 예정 : 7/23(토), 청우공영 3. 방역 업체 (유원티씨에스) : 7/28(목) 방문 예정 4. 화물E/L (그린) : 7/25~26,정기점검 방문 예정 5. 지하 주차장 반사경 설치 (에이엔피코리아) : 7/22(금) 방문 설치 예정(5개소)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 07월22일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업] 1. 9층 905호 내부 인테리어 작업 [직영작업] 1. 6층 남자화장실 양변기 커버 분해 고장 조립 완료 2. 3층 남자화장실 양변기 막힘 처리 완료 [하자처리] 1. B1F 누수로 인한 하자 작업 > 1F 주차장 입구 좌측 바닥 타공후 배관 B1F 트랜치 방향 유도 작업 진행 예정 > 업체 : 청우공영(7/20~)
민 원 처 리	1. 6층 4~6호 유진 사무실내 해충으로 인한 살충 작업 완료 > 방역업체 : 유원티씨에스 1F~6F,복도 외부베란다,추가 작업
향 후 추 진 계 획	1. 지하1층 (관리실외부 우측 및 사무실) 천정 누수 작업 : 7/20~ 청우공영 2. 지하1층 신세계 대강당 천정 누수 작업 예정 : 7/23(토), 청우공영 3. 방역 업체 (유원티씨에스) : 7/28(목) 방문 예정 4. 화물E/L (그린) : 7/25~26,정기점검 방문 예정 5. 지하 주차장 반사경 설치 (에이엔피코리아) : 7/22(금) 방문 설치 예정(5개소)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 07월23일 토요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업] 1. 9층 905호 내부 인테리어 작업 [직영작업] 1. 지하주차장 반사경 설치 완료 (5개소) : 에이엔피코리아 [하자처리] 1. B1F 관리실 출입문 우측 천정,사무실 천정(2개소) 누수로 인한 하자 작업 완료 > 업체 : 청우공영(7/20~) 2. B1F 신세계 대강당 천정 누수 유도 작업 완료 차후공정 : 천정 석고 파손 보양 작업 (수장) 7/25~26 작업예정
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 방역 업체 (유원티씨에스) : 7/28(목) 방문 예정 2. 화물E/L (그린) : 7/25~26,정기점검 방문 예정 3. B4F 기계실,정화조실 점검 및 청소 (직영)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 07월25일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업] 1. 9층 905호 내부 인테리어 작업 [직영작업] 1. 6층 비상계단 바닥타일 보수 작업 2. 지하4층 정확조실내 살충등 청소 작업 3. 1층 본관 로비 좌측 출입문 손잡이 고정 작업 4. 화물 E/L 정기점검 : 업체(그린 E/L) 5. 3층 신세계 주조정실내 화재 발생 감지기 작동 확인 제거후 복구 2개소(방재실수신기,주조정실내 수신기) 발생일 7/24,일요일 사유 : 에어컨 낮은 온도 냉매로 인한 감지기 작동 [하자처리] 1. 방송 시스템 발진소음으로 업체 방문 정상 처리 완료 : 롯데인켈
민 원 처 리	1. 404호 출입문 도어체크 조절 작업 완료
향 후 추 진 계 획	1. 방역 업체 (유원티씨에스) : 7/28(목) 방문 예정

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 07월26일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업] 1. 9층 905호 내부 인테리어 작업 [직영작업] 1. B1F 남자화장실 다운라이트등 재부착 (1개) 2. 503호 인테리어 작업중 하자체크 : 양호 [하자처리] 1. 3F 신세계 주조정실 화재 발생으로 인한 감지기 불량 교체 작업 > 신세계 소방 업체 : 노블방재(주)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 7/28 목요일 (09시~12시) 방역 실시 예정 업체 : 유원티씨에스 2. B2F 졸라펌프실내 천정 누수 확인 전달 > 시공사(포스코) : 설비 업체 통보 일정 확인후 연락 3. 승객용,비상용,화물용 E/L 기계실 환풍기 수시 가동 > 기계실 내부 열기로 인한 E/L 오작동 및 고장 대비 4. 지하층 누수로 인한 지상1F 작업 현황 > 업체 설비 배수 배관 유도 설치 작업 예정 (7/28~29일) 5. 지하1F~4F 주차장 바닥 에폭시 작업 > 시공사(포스코) : 업체 통보 일정 확인후 연락 6. B1F 신세계 대강당 천정 누수로인한 후공정 수장 작업 일정 > 8/1~2일 작업 예정 (업체 : 이레종합상사)

--	--

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 07월27일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업] 1. 9층 905호 내부 인테리어 작업 [직영작업] 1. 화재 수신기 B3F 프리액션 작동 확인 > 2차측 드레인 압이 차있음 복구 완료 2. B2F 졸라펌프실내 천정 누수 확인 > B1F 장애인화장실 양변기 해체 바닥 부분 방수 하자 확인 업체 통보 28일 방문 처리 예정 3. B4F 기계실 집수정 A펌프 MCC판넬 수치 불안정 확인 > 업체 통보 28일 오후 방문 처리 예정 (주영펌프) [하자처리]
	민 원 처 리
	향 후 추 진 계 획 1. 7/28 목요일 (09시~12시) 방역 실시 예정 업체 : 유원티씨에스 2. 방재실 화재 수신기 오작동으로 점검요 > 동방전자 방문요청 3. 2,6,14층 외부 창문틈 사이 누수 하자 작업 > 천우금속 29일 금요일 방문 작업 예정 4. B1F 천정 누수로 작업 진행 예정 > 방수,설비 업체 5. 2F 신세계 난간 유리문 설치업체 방문 > 미달이 자동문으로 재실측 도면 수정후 연락 업체 : 삼정

--	--

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 07월28일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업] 1. 9층 905호 내부 인테리어 작업 [직영작업] 1. 화물E/L 점검중 고장 > 기계실 복구 : 정상가동 2. 9층 유수검지 장치실 알람밸브 개방 [하자처리] 1. B2F 졸라펌프실내 천정누수로 인한 작업 내역 > B1F 장애인화장실 양변기 해체 바닥 부분 방수 작업 완료 차후공정 바닥 양생후 양변기 설치 작업 (설비) 2. B1층 주차장 천정 누수로 인한 작업 내역 > 1F 바닥 천공후 우수 배관 유도 설치 작업 완료 차후공정 1F 주차장 입구 타공 부분 보양 설치 작업 예정 (7/29일 금요일) 3. 유리문 하자 교체 작업 (13개소) 2차공정 실측 방문 업체 ; 메트로
민 원 처 리	1.
향 후 추 진 계 획	1. B4F 기계실 집수정 A펌프 MCC판넬 수치 불안정 확인 > 업체 통보 29일 오후 방문 처리 예정 (주영펌프) 2. 1F 유수검지 장치실 알람밸브 댐퍼 S/W 불량 > 업체 : 동진밸브 A/S 방문 처리 예정(7/29,금요일) 3. B4F 소화주펌프2,소화예비펌프2 고장으로인한 A/S요청 > 포스코 전달사항 업체 확인후 조치

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 08월1일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업] 1. 9층 905호 내부 인테리어 작업 (현재 작업무) [직영작업] 1. 7월 전력 사용량 검침 2. 14F 복도등 불량 다운라이트(20W) 교체완료 3. B1F~B4F 조명등 자동제어 확인 및 점검 4. 전층 소화기 점검 [하자처리] 1. B1F 천정 누수로 인한 1F주차장 바닥 방수,미장 마감 작업 완료 (7/30,토) 2. B2F 놀라펄프실 누수로 인한 B1F 장애인 화장실 양변기바닥 방수,설비 마감 작업 완료 (7/30,토)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. B1F 신세계 대강당 천정 누수로인한 후공정 수장 작업 일정 > 8/1~2일 작업 예정 (업체 ; 이레종합상사) 2. 티센 E/L 승객용1,2호기,비상용 정기점검 8/2 화요일 (14시~17시) 3. B1F~B4F 주차장 바닥 애플시 하자 작업 예정 (8/6,토요일) > 입주자 공문 작성 통보 예정

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 08월1일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업] 1. 9층 905호 내부 인테리어 작업 (현재 작업무) [직영작업] 1. 7월 전력 사용량 검침 2. 14F 복도등 불량 다운라이트(20W) 교체완료 3. B1F~B4F 조명등 자동제어 세팅 확인 및 점검 4. 전층 소화기 점검 (총 80개) [하자처리] 1. B1F 천정 누수로 인한 1F주차장 바닥 방수,미장 마감 작업 완료 (7/30,토) 2. B2F 놀라펄프실 누수로 인한 B1F 장애인 화장실 양변기바닥 방수,설비 마감 작업 완료 (7/30,토)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. B1F 신세계 대강당 천정 누수로인한 후공정 수장 작업 일정 > 8/1~2일 작업 예정 (업체 ; 이레종합상사) 2. 티센 E/L 승객용1,2호기,비상용 정기점검 8/2 화요일 (14시~17시) 3. B1F~B4F 주차장 바닥 애플시 하자 작업 예정 (8/6,토요일) > 입주자 공문 작성 통보 예정

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 08월2일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업] 1. 9층 905호 내부 인테리어 작업 (현재 작업무) [직영작업] 1. 티센 E/L 정기점검 : 상태양호 2. 1F 바닥 데크 미고정 너트 고정 작업 완료 [하자처리]
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. B1F 신세계 대강당 천정 누수로인한 후공정 수장 작업 > 8/3 작업 예정 (업체 ; 이레종합상사) 2. B1F~B4F 주차장 바닥 앵크시 하자 작업 예정 (8/6,토요일) > 입주자 공문 작성 통보 예정 3. 1F 남자화장실 양변기 바닥 설치 불량으로 양변기 고정 미장 작업 (직영)

--	--

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 08월3일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업] 1. 9층 905호 내부 인테리어 작업 (현재 작업무) [직영작업] 1. 1F남자.2F여자 화장실 양변기 고정 미장 작업 (2개소) 2. B1F~4F 주차장 바닥 애플시 하자 작업 차량 통제 > 각 입주사 공문 통보 (8/6,토 08:00~8/8,월 07:00) [하자처리] 1. B1F 신세계 대강당 천정 누수로인한 수장 작업 완료 > 점검구 설치
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. B1F~B4F 주차장 바닥 애플시 하자 작업 예정 (8/6,토요일)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 08월4일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업] 1. 9층 905호 내부 인테리어 작업 (현재 작업무) [직영작업] 1. B1F~B4F 지하 주차장 (천천히) 표지판 부착 [하자처리]
민 원 처 리	1. 903호 천정 누수 확인 > 스프링쿨러 미고정 누수 ; 입주사 인테리어 공정 내용 2. 1406호 여자화장실 양변기 청결 당부 > 미화원 전달
향 후 추 진 계 획	1. B1F~B4F 주차장 바닥 애피시 하자 작업 예정 (8/6,토요일) 2. 전층 남녀화장실 세면기 하부 배수관 벽체 부분 누수 > 설비업체 전달 일정 확인후 연락 조치

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 08월5일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업] 1. 9층 905호 내부 인테리어 작업 (현재 작업무) [직영작업] 1. 2,3,4F 3호실 외벽라인 누수 확인 > 5F 3호 사무실내 세면대 배수관 설치로 인한 누수 확인 요청 입주사 인테리어 업체 8/8,월 방문 예정
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. B1F~B4F 주차장 바닥 애플시 하자 작업 예정 (8/6,토요일) 2. 전층 남녀화장실 세면기 하부 배수관 벽체 부분 누수 > 설비업체 전달 일정 확인후 연락 방문 조치

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 08월6일 토요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업] [직영작업] 1. 옥상층 E/L 기계실 공업용 선풍기 설치 (2개소) 2. B1F~B4F 급,배기웬 가동(오후1시~3시),주차장 출입구잠금장치 > 주차장 바닥 애플시 도장 작업후 환기 [하자작업] 1, B1F~B4F 주차장 바닥 애플시 도장 작업 완료
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 옥상층 정원 화단 물주기 작업 2. B4F 기계실,정화조실 청소 작업 3. 화장실 배수관 누수 및 B2F 졸라펌프실 천정 누수 하자 설비 업체 일정 확인

--	--

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 08월8일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업] [직영작업] 1. 옥상층 정원 살수 작업 2. B4F 기계실,정화조실 청소 및 점검 [하자작업] 1. 화재수신기 설비 하자건 동방전자 A/S 방문 > 수신기 점검 이상 없음.소방전기 부분 하자 확인
민 원 처 리	1.호실 실외기실내 에어컨 가동시 (온도상승) 에어컨 오작동(꺼짐현상) > 506호,906호
향 후 추 진 계 획	1. 화재수신기 소방전기 하자건 (8/15,월 백천전기 방문 예정) 2. 2F 신세계 난간 출입문 설치로 인한 업체 방문 예정 > 8/9,화 오후2시 (업체명:삼성)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 08월9일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업] 1. 1405호 전기 작업 [직영작업] 1. 2F 신세계 난간 출입문 업체 방문 실측 > 공정 내용 : 4단미닫이문,안전봉2개 설치 작업 진행 업체 : 삼성 (010) 5308~7705 [하자작업] 1. 2,3,4F 3호 라인 외벽 누수 원인 > 503호 호실내 세면대 설치 배수관(50m) 유도 작업에 의한 실외기실 배수 마감 미처리 작업 완료(인테리어 설비)
민 원 처 리	1.7F 유진 실외기실 배기창 교체건 업체 실측 및 견적 요청 > 업체 : 삼성 (010) 5308~7705
향 후 추 진 계 획	1. 화재수신기 소방전기 하자건 (8/15,월 백천전기 방문 예정) 2. 하자관리 리스트 점검 및 작성

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 08월 10일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업] 1. 905호 내부 인테리어 작업 (현 작업무) [직영작업] 1. 하자 관리 리스트 작성 (사진첨부) [하자작업]
민 원 처 리	1.소카 (13F~15F) EPS실 개방 > 보안 시스템 설치 작업
향 후 추 진 계 획	1. 화재수신기 소방전기 하자건 (8/16,화 백천전기 방문 예정) 2. B2F 천정 누수,세면대 하부 배관 누수(전층),B1F 장애인 화장실 양변기 설치 > 설비 KCP 작업 예정 (8/11,목)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 08월11일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업] 1. 905호 내부 인테리어 작업 (현 작업무) [직영작업] 1. B4F 정화조실 악취 제거 (락스 투여) [하자작업] 1. 전층 남녀화장실 세면대 하부 배수관 벽체 부분 누수 하자 작업 > (업체 : KCP 설비) 2. B2F 졸라펌프실 천정 누수 확인 차후공정 (업체 : KCP 설비)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 화재수신기 소방전기 하자건 (8/16,화 백천전기 방문 예정) 2. 1F정산소~지하주차장 입구 바닥 화살 이정표시 라인 작업예정 (8/15,월) 3. 5F~14F 6호 라인 외벽 누수 확인 작업 예정 > 8/18,목 업체 : 천우금속 4. 옥상층 정원 살수 작업 (직영)

--	--

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 08월12일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업] 1. 905호 내부 인테리어 작업 (현 작업무) [직영작업] 1. 옥상층 정원 살수 작업 (직영) [하자작업]
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 화재수신기 소방전기 하자건 (8/16,화 백천전기 방문 예정) 2. 1F정산소~지하주차장 입구 바닥 화살 이정표시 라인 작업예정 (8/15,월) 3. 5F~14F 6호 라인 외벽 누수 확인 작업 예정 > 8/18,목 업체 : 천우금속 4. B2F 차선로등,CCTV 파손 (신세계 방문차량 금오통상) 8/16,화 처리 예정

--	--

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 08월 15일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업] 1. 905호 내부 인테리어 작업 (현 작업무) 2. 옥상층 신세계 전광판 작업 (현 작업무) [직영작업] [하자작업] 1. 1F정산소~지하주차장 입구 바닥 화살 이정표시 라인 작업 완료 (6개소)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 화재수신기 소방전기 하자건 (8/16,화 백천전기 방문 예정) 2. 5F~14F 6호 라인 외벽 누수 확인 작업 예정 > 8/18,목 업체 : 천우금속 3. B2F 차선로등,CCTV 파손 (신세계 방문차량 금오통상) 8/16,화요일 처리 예정

--	--

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 08월 16일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업] 1. 905호 내부 인테리어 작업 (현 작업무) 2. 옥상층 신세계 전광판 작업 (현 작업무) [직영작업] 1. 전층 기계실 상태 점검 [하자작업]
민 원 처 리	1. 705호 유진 실외기실 시스템 루바 작업 견적 업체 방문 예정 (8/17 수요일)
향 후 추 진 계 획	1. 화재수신기 소방전기하자건 및 B4F 주차 경광등 설치 (8/19, 금요일 백천전기 방문 예정) 2. 5F~14F 6호 라인 외벽 누수 확인 작업 예정 > 8/17,수요일 업체 : 천우금속 3. B2F 차선로등,CCTV 파손 (신세계 방문차량 금오통상) 8/17,수요일 처리 예정

--	--

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 08월 17일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업] 905호 내부 인테리어 작업 (현 작업무) - 옥상층 신세계 전광판 작업 (현 작업무) [직영작업] [하자작업] 6F~14F 6호 라인 외벽 누수 하자 작업 > 업체 ; 천우금속
민 원 처 리	1호기 E/L 점검중 고장 (18:00) > A/S 신청 접수 복구 완료 (19:00) 사유 : 마그네틱 접점불량
향 후 추 진 계 획	- 화재수신기 소방전기하자건 및 B4F 주차 경광등설치(8/19,금요일 백천전기 방문 예정) - B2F 차선로등,CCTV 파손 (신세계 방문차량 금오통상) > 보험 처리반 업체 체크: 삼성화재 담당 (010) 3790~8538 2F 신세계 난간 출입문 교체 작업 시행 예정 > 8/20,토 업체 : 삼정 - 옥상층 파라피트 크랙 보수 및 도장 작업 예정 > 8/23~24 작업 예정

--	--

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 08월18일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업] 1. 905호 내부 인테리어 작업 (현 작업무) 2. 옥상층 신세계 전광판 작업 (현 작업무) [직영작업] [하자작업] 1. 화재수신반 설비(주2,예비2)펌프 오류 동작 하자 작업 > 소방전기 방문 체크 : 릴레이 연결 작업 재방문 예정 2. 판넬 스크래치 하자보수 작업 예정 (옥상층,하역장) > 업체 : 천우금속
민 원 처 리	1. 12~14F 2호라인 베란다 창문내 누수 확인 > 15F 소카 실외기 드레인 유도미설치로 바닥 물고여 12~14F 누수 (소카 에어컨 설치업체 방문 유도 작업 예정 8/19,금,오전)
향 후 추 진 계 획	1. 화재수신기 소방전기하자건 및 B4F 주차 경광등설치(8/19,금요일 백천전기 방문 예정) 2. B2F 차선로등,CCTV 파손 (신세계 방문차량 금오통상) > 보험 처리반 업체 체크: 삼성화재 담당 (010) 3790~8538 3. 2F 신세계 난간 출입문 교체 작업 시행 예정 > 8/20,토 업체 : 삼정

	4. 옥상층 파라피트 크랙 보수 및 도장 작업 예정 > 8/23~24 작업 예정
--	--

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 08월 19일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 905호실 내부 인테리어 작업 (현재 작업무) - 옥상층 신세계 전광판 작업 8/20~21, (토,일) [시공사 하자 작업 현황] - 판넬 스크래치 부분 도장 작업 완료 : 옥상층, 하역장 (천우금속) - 화재수신반 설비 에러 (주2, 예비2) 펌프 작업 완료 8/20, 토 (백천소방전기) [직영 작업 현황] - 하역장 기둥 판넬 스크래치 1개소 작업처리 완료 : 보험처리건 (한라컨설팅, 천우금속) - 화물 E/L 정기점검 (업체 : 그린 E/L) 상태양호 - B2F 차선로 등기구, CCTV 파손 (삼성화재 보험처리반) > 등기구선 라인 누전 작업 처리 완료, 차후공정(등기구 설치 및 CCTV 설치작업) 2F 신세계 난간 출입문 교체작업 및 안전대 설치완료 8/20, 토 (삼정)
민 원 처 리	12,13,14F 2호 라인 창문 외벽 누수 작업 내역 > 15F 소카 외부 실외기 드레인 배관 배수 유도 작업 완료 (소카 에어컨 설치 작업자)
향 후 추 진 계 획	B2F 차선로등, CCTV 설치 작업 예정 (삼성화재 하자처리반) 8/22, 월요일

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 08월22일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 905호실 내부 인테리어 작업 (현재 작업무) - 옥상층 신세계 전광판 작업 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] - B2F CCTV 복구 완료 (삼성화재 보험처리반) - 비상호기 E/L 점검중 에러 (17시;20분),AS 방문 (17시;40분) 복구완료 1F 자전거 보관소 거치대 제거 (1개소)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	옥상층 벽체 크랙 보수 작업 예정 (8/23,화) 업체 ; 신우

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 08월23일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 905호실 내부 인테리어 작업 (현재 작업무) - 옥상층 신세계 전광판 작업 진행중 [시공사 하자 작업 현황] - 옥상층 벽체 크랙 보수 작업 완료 (업체 ; 신우) [직영 작업 현황] 13F 남자화장실 양변기 파손 : 고정작업 완료 1개소 (직영)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	- 옥상층 벽체 하부 전체 모서리 코킹 작업 예정 (8/25,목 업체 ; 신우) 1F 정원 계단 타일 파손 및 석재하자 작업 예정 (8/27,토) - 옥상층,1F,B1F 데크 도색 작업 예정 (8/27,토)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 08월24일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1. 905호실 내부 인테리어 작업 (현재 작업무) 2. 옥상층 신세계 전광판 작업 진행중 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 정화조실 악취 제거 방향제 투입 및 청소 2. 소화기 점검
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 옥상층 벽체 하부 전체 모서리 코킹 작업 예정 (8/26,금 업체 ; 신우) 2. 1F,B1F 데크 도색 작업 예정 (8/27,토)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 08월25일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 905호실 내부 인테리어 작업 (현재 작업무) - 옥상층 신세계 전광판 작업 진행중 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] - B2F 차선로등 파손건 1개소 처리완료 정상복구 (삼성화재 보험처리반) - 화재 수신기 화재 발생 (프리액션 밸브) > B2F 프리액션 밸브 오작동 확인 정상 복구 (S/W 불량 업체 통보 8/29,월 방문 처리 예정) > PH (옥상층) 프리액션 밸브 오작동 확인 정상 복구 완료 - 석재 타일 하자건 업체 방문 (업체 ; 미림산업) > 하자건 체크 완료 (작업일정 확인후 연락 주기로함)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	- 옥상층 벽체 하부 전체 모서리 코킹 작업 예정 (8/26,금 업체 ; 신우) 1F,B1F 데크 도색 작업 예정 (8/27,토)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 08월26일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 905호실 내부 인테리어 작업 (현재 작업무) - 옥상층 신세계 전광판 작업 진행중 [시공사 하자 작업 현황] - 화물 E/L 로프 브레이크 교체 작업 (15:00~18:00) 완료. 업체 : 그린 E/L [직영 작업 현황] 1F 하역장 인공토양 정리 작업 - B4F 정화조실 벽체 크랙 부분 누수 확인 > 업체 방수 청우공영 방문 체크 (작업일정 확인후 시행)
민 원 처 리	704,5호 웹플 에어컨 오작동 방문 확인 (실외기실) 고온 오작동
향 후 추 진 계 획	옥상층,15F테라스 벽체 하부 전체 모서리 코킹 작업 예정 (8/30,월 업체 ; 신우)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 08월29일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1. 옥상층 신세계 전광판 작업 진행중 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B1F 사무실내 천정 텍스 훼손 교체 작업 완료 (6장) 2. B2F 유수검지장치실 프리액션 밸브 화재발생 오작동건 처리완료 > 업체 : 우당기술 (2차 물빠짐 확인후 드레인 잠금 작업 8/30,화)
민 원 처 리	1. 801,906호 실외기실 시스템 루바창 훼손 (방문 확인 입주사 통보)
향 후 추 진 계 획	1. 옥상층,15F테라스 벽체 하부 전체 모서리 코킹 작업 예정 (8/30,월 업체 ; 신우) 2. 2F 남자화장실내 출입문 보수작업 예정 2개소(직영)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 08월30일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1. 옥상층 신세계 전광판 작업 진행중 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. 2F 남자화장실내 출입문 보수작업 완료 2개소 (직영) 2. 2F 방화문 도어체크 고정 작업 완료 1개소 (직영)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 옥상층,15F테라스 벽체 하부 전체 모서리 코킹 작업 예정 2. B4F 정화조실 악취제거 락스 투여 및 청소 작업 예정 (직영) 3. 건물내 누수 부분 하자 점검 및 체크 (직영)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 08월31일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] - 옥상층 신세계 전광판 (현재 작업 무) 504호 내부 인테리어 작업 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] - B4F 정화조실 악취제거 락스 투여 및 청소 - 건물 내 누수 하자건 점검 및 리스트 작성
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	- 옥상층,15F테라스 벽체 하부 전체 모서리 코킹 및 도장 작업 예정 - 건물내 누수 부분 하자 점검 및 체크 (직영) - 건물내 벽체 오염 일부 도색 작업 (직영) - 전기점검

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 09월01일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1. 옥상층 신세계 전광판 (작업 진행중) [시공사 하자 작업 현황] 1. 4F,전층 복도 베란다 출입문 보수 및 점검 완료 (업체 천우금속) 2. 옥상층 난간 벽체 하리 전체 도색작업 9월1일부터 9월2일 (업체 신우) [직영 작업 현황] 1. 건물내 누수 부분 하자 점검 및 체크 (직영) 2. B1F,B2F,B4F E/L홀 벽체 부분 도색 완료 (직영) 3. 8월분 전기점검 (직영)
민 원 처 리	1. B4F 주차장 내 악취로 인한 급배기웬 자동제어 스케줄 조절 (매시간 20분 가동) 08:00~18:00
향 후 추 진 계 획	1. 옥상층,15F테라스 벽체 하부 전체 모서리 코킹 및 도장 작업 예정 (신우) 2. 비상발전기 무부하 시험운전 3. B4F 비상발전기,펌프실 점검 및 청소 4. B1F,1F 데크 바닥 월드스텐 도색 작업 예정 (9/3,토)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 09월 02일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1. 옥상층 신세계 전광판 (작업 진행중) [시공사 하자 작업 현황] 1. 옥상층 난간 벽체 하리 전체 도색작업 완료 (업체 신우) 2. B1F,1F,15F 바닥 데크 오일 스텐 도장 작업 완료 (업체 조경,9/3,토) [직영 작업 현황] 1. 비상발전기 무부하 시험운전 (직영) 2. 3F~10F EPS 출입문 개방 (신세계 통신작업) 3. 5F 남자화장실 소변기 파손 실리콘 (임시 작업) 4. B4F 분리수거장 악취 및 해충으로 인한 소독 작업(미화) 5. 정산소 차단기 모서리 고무패킹 설치 작업 완료 (9/3,토,직영) 6. 옥상층 신세계 전광판 전력량계 설치 (9/3,토,전기)
민 원 처 리	1. 906호 천정누수 확인
향 후 추 진 계 획	1. B1F,1F,15F 데크 바닥 월드스텐 도색 작업 예정 (9/3,토)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 09월 05일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1. 옥상층 신세계 전광판 (작업 진행중) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. PH1F~10F EPS실 분진제거 및 볼팅작업(직영)
민 원 처 리	1. 906호 천정누수 확인 및 점검 조치 완료
향 후 추 진 계 획	1. 티센E/L 월 정기점검 9/6,화(14:00~16:00) 2. 9F~B4F EPS실 분진제거 및 볼팅작업 예정(직영)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 09월 06일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1. 옥상층 신세계 전광판 (작업 진행중) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. 티센E/L 정기점검 (14:00~16:00) 2. 비상호기 EL-20W IEA 불량교체 3. 관리사무실 몰당작업 및 전선정리 4. 신세계 B1-A-1 판넬 원격제어 라인 확인 (아성,SBS 업체 방문예정,9/7,수 14:00) 5. 관리사무실 파티션 설치 완료 6. 조명제어 1F 정문 경관조명 스케줄 조명(19:00~04:00)
민 원 처 리	1. 504호 급수라인 체크 확인 완료 (정수기 설치 업체 전달)
향 후 추 진 계 획	1. 9F~B4F EPS실 분진제거 및 불팅작업 예정(직영)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 09월 07일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1. 옥상층 신세계 전광판 (현재 작업 무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 정화조실내 악취로인한 소독약 살포(스프레이) 2. 전층 소화기함, 방수기구함 점검(직영) 3. 1F 현수막 철거(2관리사무실 보관) 4. 10F 신세계 6호실 판넬 확인(미사용)
민 원 처 리	1. 10F 신세계 6호실 사무실 냄새로 인하여 방문 확인 -905호 원단 레이저 절단작업으로 인한 냄새 발생 확인(입주자 조치요)
향 후 추 진 계 획	1. 전층 화장실내 출입문 불량 업체 방문 확인 예정(9/8 목요일) 2. 9F~B4F EPS실 분진제거 및 볼팅작업 예정(직영)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 09월 08일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1. 옥상층 신세계 전광판 (현재 작업 무) [시공사 하자 작업 현황] 1.전층 화장실내 출입문 불량 업체 방문 확인 (추후방문 작업예정) > 업체 : 데코큐비클 [직영 작업 현황] 1. 4F 복도 벽체(퍼팅,도장)작업(직영) 2. E/L 비상호기 홀버튼 리셋 작업(티센E/L) 3. 12F 여자 화장실 양변기 바닥 미장작업(직영)
민 원 처 리	1. 승객용 2호기 E/L,12F 홀버튼 오작동 조치완료(직영)
향 후 추 진 계 획	1.. 9F~B4F EPS실 분진제거 및 불팅작업 예정(직영) 2. PH층 신세계 전광판 시공업체 방문 하자 체크(9/9,금) 3. 소화기 월 정기점검(직영)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 09월 09일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1. 옥상층 신세계 전광판 (현재 작업 중) [시공사 하자 작업 현황] 1. 미림석재 하자 체크 순시 점검 (추후 하자 작업예정) 2. B4F 정화조실 벽체 크랙 보수작업(9/10,일요일,업체 청우공영) [직영 작업 현황] 1. 소화기 충압 상태점검 및 상태확인 (직영) 2. E/L 1,2호기 홀버튼 리셋 작업(티센E/L) 3. B2F 주차장 등기구 이탈로 재결선 및 고정작업(직영)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 9F~B4F EPS실 분진제거 및 불팅작업 예정(직영) 2. B4F 전기실,펌프실내 점검 및 대청소작업(직영)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 09월 12일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1. 옥상층 신세계 전광판 (현재 작업 무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 수변전실,소방펌프실 청소 및 정리정돈(직영) 2. 옥상 공사 후 상태확인(직영) 3. 옥상 조정 살수작업(직영)
민 원 처 리	1. 403호 CCTV 확인요 사무실내 소등 확인 (사무실 직원 퇴근시 소등 조작 안됨)
향 후 추 진 계 획	1. 9F~B4F EPS실 분진제거 및 불탕작업 예정(직영) 2. 순시 및 상태 점검(건물 내외 전체)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 09월 13일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1. 옥상층 신세계 전광판 (현재 작업 무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. 순시 및 상태 점검(건물 내외 전체) 2. 9F~5F EPS실 분진제거 및 불팅작업 (직영)
민 원 처 리	1. 11F 남자화장실 좌변기 조인트부분 누수 고정 처리완료(직영)
향 후 추 진 계 획	1. 전층 시설 점검 및 순시 2. 4F~B4F EPS실 분진제거 및 불팅작업

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 09월 19일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1. 옥상층 신세계 전광판 (현재 작업 무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. 1F~B1F 주차터널등 EL50W 9EA 철거(직영) 2. B4F 정화조실 해충 및 악취로 인한 락스 투여(직영) 3. 1F 정문 정원 조정작업(직영)
민 원 처 리	1. B1F 신세계 B1F B1A1 통신 원격제어 라인 포설작업(SBS)
향 후 추 진 계 획	1. 1F 정문 정원 조정작업(직영)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 09월 20일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1. 옥상층 신세계 전광판 (현재 작업 무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. 1F 정문 정원 조경작업(직영) 2. 2F,B4F 복도,정화조실 외부 벽체 오염 도색(직영)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 2F~B1F 화장실내 내부 출입문 하자 작업예정(9월 23일 금요일 업체:테코큐비클) 2. 옥상 정원조경 제식재 요함 연락 (차후 방문처리 예정 업체:미르컴,신세계광고판 작업업체) 3. 정문 바닥타일 하자 보수 일정 확인연락(업체:미림석재) 4. 1404호 사무실내 크랙 부분 보수 및 바닥 천공 메움작업(우레탄 폼 및 코킹작업)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 09월 21일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1. 옥상층 신세계 전광판 (현재 작업 무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. 1404호 사무실내 크랙 부분 보수 및 바닥 천공 메움작업(우레탄 폼 및 코킹작업) 2. 전층 화장실내 소대 싱크 수도,호수 연결 고정 작업
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 2F~B1F 화장실내 내부 출입문 하자 작업예정(9월 22일 목요일 업체:데코큐비클) 2. 옥상 정원조경 제식재 요함 연락 (차후 방문처리 예정 업체:미르컴,신세계광고판 작업업체) 3. 정문 바닥타일 하자 보수 일정 확인연락(업체:미림석재) 4. PH 옥상층 정원 살수작업

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 09월 22일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1. 옥상층 신세계 전광판 (현재 작업 무) [시공사 하자 작업 현황] 1. 2F~B1F 확장실내 내부 출입문 하자 작업(업체:데코큐비클) > 파손 : 1개소 교체 : 6개소 업체 교체요 전달 [직영 작업 현황] 1. PH 옥상층 정원 살수작업 및 조경 작업 2. 15F~8F,B1F 확장실내 소대싱크 수전 고정작업(실리콘)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 옥상 정원조경 제식재 요함 연락 (차후 방문처리 예정 업체:미르컴,신세계광고판 작업업체) 2. 정문 바닥타일 및 하자 보수 작업예정(업체:미림석재 9/30~10/2) 3. 7F~1F 확장실내 소대싱크 수전 고정작업(실리콘)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 09월 23일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] - 옥상층 신세계 전광판 (현재 작업 무) 902호 내부인테리어 작업 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] - E/L 3호기(비상호기) 이상발생 ->티센E/L 방문조치(리미트 s/w 점점불량 및 벨트조정) 8F~1F 남자화장실 소대싱크 수전 고정작업(실리콘) - 전층 소화전 방수기구함 점검(직영)
민 원 처 리	15F 여자화장실 양변기 수압조절(1개소) 10F 신세계 902호 작업 소음으로 인한 민원 요청(협조요청) 11F 타임게이트 5.6호 라인 누수확인(이상무)
향 후 추 진 계 획	- 옥상 정원조경 제식재 요함 연락 (차후 방문처리 예정 업체:미르컴,신세계광고판 작업업체) - 정문 바닥타일 및 하자 보수 작업예정(업체:미림석재 9/30~10/2) 9/24 B4F 주차장 경관등 설치작업(백천전기) - 백천전기 하자 처리 작업(다음주내 방문예정)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 09월 26일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] - 옥상층 신세계 전광판 (현재 작업 무) 902호 내부인테리어 작업 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] - E/L 1호기 7F (멈춤)발생 확인 ->티센E/L 방문조치(이물질 제거) 정상운행 - B4F 펌프실 및 정화조실 청소 및 맨홀 고무판 설치(직영) - E/L 1,2호기 홀,작수 층 안내문 교체 부착 작업(직영)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	- 옥상 정원조경 제식재 요함 연락 (차후 방문처리 예정 업체:미르컴,신세계광고판 작업업체) - 정문 바닥타일 및 하자 보수 작업예정(업체:미림석재 9/30~10/2) - 백천전기 하자 처리 작업(9/30 금요일 작업예정) - 방역 정기 소독 (9/27,화요일,09~12시) 업체 : 유원티씨에스(주) - 배수로 내부 청소 (직영)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 09월 27일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1. 902호 내부인테리어 작업 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. 배수로 내부 청소 (직영) 2. 방역 정기 소독 (9/27, 화요일, 09~12시) 업체 : 유원티씨에스(주) 3. 급.배기팬 원격자동제어 스케줄 점검 (업체:동양이앤씨)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 옥상 정원조경 제식재 요함 연락 (차후 방문처리 예정 업체:미르컴,신세계광고판 작업업체) 2. 정문 바닥타일 및 하자 보수 작업예정(업체:미림석재 9/30~10/2) 3. 백천전기 하자 처리 작업(9/30 금요일 작업예정) 4. B4F 정화조실내 약품투여

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 09월 29일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1. 902호 내부인테리어 작업(칸막이) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B1F 신세계 대기실내 천정 누수 확인(직영) ->스티로폴 상단 누수->업체통보(청우,포스코) 3. E/L 1호기 7F (멈춤)발생 확인 ->티센E/L 방문조치(카 레벨 조정) 정상운행
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 옥상 정원조경 제식재 요함 연락 (차후 방문처리 예정 업체:미르컴,신세계광고판 작업업체) 2. 정문 바닥타일 및 하자 보수 작업예정(업체:미림석재 9/30~10/2) 3. 백천전기 하자 처리 작업(9/30 금요일 작업예정) 4. 화장실 출입(유리)문 하자 작업 예정 (10/7,금요일 업체:메트로)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 09월 28일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1. 902호 내부인테리어 작업(덕트) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 정화조실내,1F 배수로 살충제 투여(직영) 2. B1F 성큰 조명,1F 경관조명 스케줄 조정(18:00~23:50) 3. E/L 1호기 7F (멈춤)발생 ->티센E/L 방문 미조치(09/29 재방문 예정)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 옥상 정원조경 제식재 요함 연락 (차후 방문처리 예정 업체:미르컴,신세계광고판 작업업체) 2. 정문 바닥타일 및 하자 보수 작업예정(업체:미림석재 9/30~10/2) 3. 백천전기 하자 처리 작업(9/30 금요일 작업예정) 4. E/L 1호기 7F (멈춤)발생 (티센E/L 방문조치 9/29,오전10시 예정) 5. 화장실 출입(유리)문 하자 작업 예정 (10/7,금요일 업체:메트로) 6. B1F 신세계 대기실내 천정 누수 추정 확인 작업(직영)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 09월 29일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1. 902호 내부인테리어 작업(칸막이) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. . E/L 1호기 7F (멈춤)발생 확인 ->티센E/L 방문조치(카 바닥레벨 조정) 정상운행 2. B1F 신세계 대기실 천정 누수 확인 ->스치로폴 상단 누수 ->업체 통보(청우,포스코) 10/11, 화요일 방문처리예정 3. B1F 신세계 전력량계 설치 및 원격제어 정상복구 (B1-A1) ->업체 : 하나씨티에스
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 옥상 정원조경 제식재 요함 연락 (차후 방문처리 예정 업체:미르컴,신세계광고판 작업업체) 2. 정문 바닥타일 및 하자 보수 작업예정(업체:미림석재 9/30~10/2) 3. 백천전기 하자 처리 작업(9/30 금요일 작업예정) 4. 화장실 출입(유리)문 하자 작업 예정 (10/7,금요일 업체:메트로) 5. B4F 수.변전실,발전기실,펌프실 점검 및 청소(직영) 6. B1F~B4F 소화전,방수기구함 점검 및 청소(직영) 7. B1F 신세계 대기실 천정 누수 확인 방문예정(10/2 업체:청우공영)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 09월 30일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1. 902호 내부인테리어 작업(칸막이) [시공사 하자 작업 현황] 1. 백천전기 하자 처리 작업 (10/1 토요일 작업) -> B4F 주차장 경광등 설치(1), 2F 복도 천정 LED직사각등 교체(1), 15F E/L홀 천정 LED다운라이트등 교체(1) 2. 전력량 전기 점검 (10/1) [직영 작업 현황] 1. B1F~B4F 소화전, 방수기구함 점검 및 청소(직영) 2. B4F 수.변전실, 발전기실, 펌프실 점검 및 청소(직영)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 옥상 정원조경 제식재 요함 연락 (차후 방문처리 예정 업체:미르컴, 신세계광고판 작업업체) 2. 정문 바닥타일 및 하자 보수 작업예정(업체:미림석재 10/7~10/8) 4. 화장실 출입(유리)문 하자 작업 예정 (10/7, 금요일 업체:메트로)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 10월 01일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1. 902호 내부인테리어 작업(칸막이) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B2F 발신기 고장 확인(선로불량) ->업체:백천전기 연락 통보 일정확인 후 방문처리 예정 2. E/L 2호기 8F 멈춤 확인(12:45) ->업체:티센크루프 10/6 방문예정 3. 비상벨 셋팅 및 설치(B1F~B4F)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 옥상 정원조경 제식재 요함 연락 (차후 방문처리 예정 업체:미르컴,신세계광고판 작업업체) 2. 정문 바닥타일 및 하자 보수 작업예정(업체:미림석재 10/7~10/8) 3. 화장실 출입(유리)문 하자 작업 예정 (10/7,금요일 업체:메트로) 4. 비상벨 셋팅 및 설치(B1F~B4F)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 10월 05일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1. 902호 내부인테리어 작업(칸막이) [시공사 하자 작업 현황] 1. 화장실 유리문 교체 작업(업체명:메트로 13소 교체) [직영 작업 현황] 1. 비상벨 셋팅 및 설치 작업 완료 정상동작(B1F~B4F) ->수신기 1F 로비 배치 2. 9F 1라인 발신기 고장 ->902호 인테리어 작업중 감지기 전원 라인 이탈 ->정상복구
민 원 처 리	1. 404호 강화도어 유압 조정
향 후 추 진 계 획	1. 옥상 정원조경 제식재 요함 연락 (차후 방문처리 예정 업체:미르컴,신세계광고판 작업업체) 2. 정문 바닥타일 및 하자 보수 작업예정(업체:미림석재 10/7~10/8) 3. 관리사무실2 정리정돈 및 청소 4. 티센 E/L 정기점검

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 10월 06일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1. 902호 내부인테리어 작업(칸막이) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. 관리사무실2 정리정돈 및 청소(직영) 2. 1F 남자화장실 세면대 실리콘 작업(직영) 3. 티센 E/L 월 정기점검(E/L 1,2호기) 4. 7F 복도 천정 스프링쿨러 헤드 고정 작업(직영)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 옥상 정원조경 제식재 요함 연락 (차후 방문처리 예정 업체:미르컴,신세계광고판 작업업체 10/8~10/9) 2. 정문 바닥타일 및 하자 보수 작업예정(업체:미림석재 10/12~10/13) 3. 티센 E/L 정기점검(E/L 2,3호기) 4. B4F 정화조실내 점검 및 청소

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 10월 07일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1. 902호 내부인테리어 작업(칸막이) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 발전기 무부하 시험운전(직영) 2. B4F 정확조실내 점검 및 청소(직영) 3. 티센 E/L 정기점검(E/L 2,3호기) 4. 1F 하역장 인공토양 정리 작업 5. E/L 2호기 11F 점검중 오류로 인한 운행불가 ->티센 E/L 방문점검 조치후 정상동작
민 원 처 리	2F 신세계 베란다 벽체 유리 파손 확인(1개소) ->신세계 자체 하자 처리
향 후 추 진 계 획	1. 옥상 정원조경 제식재 요함 연락 (차후 방문처리 예정 업체:미르컴,신세계광고판 작업업체 10/8~10/9) 2. 정문 바닥타일 및 하자 보수 작업예정(업체:미림석재 10/12~10/13) 3. B4F 정확조실내 약취제거 및 살충작업 4. 소화기 정기점검

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년10월10일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1. 902호 내부인테리어 작업(현재작업 무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. 전층 소화기 점검 2. 15F~13F,B1F 온수밸브 감압변 수압조정 3. E/L 3호기 14F 점검중 오류로 인한 운행불가 ->티센 E/L 방문점검 조치후 정상동작
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 옥상 정원조경 제식재 요함 연락 (차후 방문처리 예정 업체:미르컴,신세계광고판 작업업체) 2. 정문 바닥타일 및 하자 보수 작업예정(업체:미림석재 10/12~10/13) 3. B4F 정화조실내 약취제거 및 살충 작업 예정 4. 온수밸브 감압변 수압 조정 작업 예정

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년10월11일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1. 902호 내부인테리어 작업(현재작업 무) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B1F 장애인화장실 천정 내부 하수배관 누수 및 천정내 바닥 오염 -> KCP 설비 통보 10/12, 화 방문작업 예정 2. 하자 점검 및 내역 업체 통보
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 옥상 정원조경 제식재 요함 연락 (차후 방문처리 예정 업체:미르컴,신세계광고판 작업업체) 2. 정문 바닥타일 및 하자 보수 작업예정 (업체:미림석재 10/12~10/13) 3. B4F 정화조실내 약취제거 및 살충 작업 예정 4. 온수밸브 감압변 수압 조정 작업 예정

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년10월12일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 902호 내부 인테리어 작업 1404호 내부 인테리어 작업 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 12F~1F 남.여 화장실, 장애인 화장실 온수밸브 감압변 수압 조정 완료 3F 여자 화장실 외부 강화도어 출입문 손잡이 고정작업 12F~1F 남.여 화장실 세면대 수전 이물질 제거
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	- 옥상 정원조경 제식재 요함 연락 (차후 방문처리 예정 업체:미르컴, 신세계광고판 작업업체) - 정문 바닥타일 및 하자 보수 작업예정 (업체:미림석재 10/13~10/14) - B4F 정화조실내 약취제거 및 살충 작업 예정 - 온수기 업체 하자체크 방문예정(10/13)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년10월13일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 902호 내부 인테리어 작업 1404호 내부 인테리어 작업 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] - 토요일 B1F,B2F 주차장 스케줄 설정(08:00~16:00) 1F 현관외등,정원등,B1F 선큰1번,2번 스케줄 조정(17:30~23:50) - 승객용2호기 8F 점검 중 표시로 운행불가 -> 무게 및 데이터 조정 14F 4호 바닥 천공 메움 작업 및 데코타일 교체 시공(3장) 직영 - B1F,11F 장애인 화장실 천정내 바닥 누수로 인한 오염 -> 업체: 메트로 전적 실측 방문 1F 본관앞 및 정산소 옆 바닥 석재타일 하자보수 작업 -> 업체: 미림석재 - B1F 관리사무실 인터폰 명판 및 사용안내문 부착
민 원 처 리	9F E/L 홀버튼 점검 요청 (점검시 정상동작) -> E/L overload 시 무정차로 운행한다고 설명 처리
향 후 추 진 계 획	- 옥상 정원조경 제식재 요함 연락 (차후 방문처리 예정 업체:미르컴,신세계광고판 작업업체) - B4F 정화조실내 약취제거 및 살충 작업 예정 - 온수기 업체 하자체크 방문예정(10/14) - 하자 보수 점검 및 리스트 작성

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년10월14일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1. 902호 내부 인테리어 작업 2. 1404호 내부 인테리어 작업 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. 8F 장애인, 여자화장실 온수기 물탱크내 히팅코일 교체(2개소) ->11F 장애인 화장실 온수기 동파로 인한 온수기내 물탱크 터짐. (교체작업예정) 2. 12F 여자화장실 세면대 하부 온수기 라인 누수 처리(직영) 3. B4F 정화조실 방역 및 청소작업(직영)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 옥상 정원조경 제식재 요함 연락 (차후 방문처리 예정 업체:미르컴,신세계광고판 작업업체) 2. 하자 보수 점검 및 리스트 작성 3. 조경업체 하역장 인공토양 자재 반출 예정(10/15)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년10월17일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1. 902호 내부 인테리어 작업 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. 1F 강화도어 출입문 손잡이 조정(직영) 2. 화물E/L 그린 정기점검 일정확인 방문 예정 -> 이용준 팀장 (010-6496-2303) 3. 하자보수 체크 및 사진 리스트 작성 작업
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 옥상 정원조경 제식재 요함 연락 (차후 방문처리 예정 업체:미르컴,신세계광고판 작업업체) 2. 하자 보수 점검 및 리스트 작성 3. B2F 졸라펌프실 천정 누수 다음주 작업예정 -> 업체:KCP (누수 유도 작업예정)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 10월 18일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1. 902호 내부 인테리어 작업 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. 전층 하자보수 체크 및 사진 리스트 작성 작업 2. 전층 순찰 및 점검
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 옥상 정원조경 제식재 요함 연락 (차후 방문처리 예정 업체:미르컴,신세계광고판 작업업체) 2. B2F 졸라펄프실 천정 누수 다음주 작업예정 -> 업체:KCP (누수 유도 작업예정) 3. B4F 정화조실 악취로 인한 확인 체크 점검

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 10월 19일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1. 902호 내부 인테리어 작업 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. B4F 정화조실 악취로 인한 확인 체크 점검 -> 하자내역(배관 틈새 마감 미처리 확인) 업체 하자보수 통보
민 원 처 리	1. 신세계 2층 베란다 창호 유리 파손건 1개소 (견적서 전달 업체:천우금속)
향 후 추 진 계 획	1. 옥상 정원조경 제식재 요함 연락 (차후 방문처리 예정 업체:미르컴,신세계광고판 작업업체) 2. B2F 줄라펌프실 천정 누수 다음주 작업예정 -> 업체:KCP (누수 유도 작업예정) 3. 화장실내 출입문 파손,불량 하자 보수 작업 -> 업체:데코 큐비클(10/22 토요일 작업예정) 4. 건물내 복도 바닥타일 오염,파손 하자 보수 작업 -> 업체:미림석재(10/22 토요일 작업예정)

--	--

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년10월21일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1. 902호 내부 인테리어 작업 [시공사 하자 작업 현황] 1. 조경 재식재 하자 작업 (10/22,토) 3개소 -> 15F 소카 테라스, 1F 본관앞, 1F 정산소 정원 2. 데코큐비클 화장실내 출입문 교체및 시트지 보양 작업(10/23,일) -> B1F~2F 화장실 [직영 작업 현황] 1. 2F 여자화장실내 소대싱크실 바닥 하수구 막힘 처리완료(직영)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 옥상 정원조경 재식재 요함 연락 (10/22 토요일 작업예정 업체:미르컴,신세계광고판 작업업체) 2. B2F 놀라펄프실 천정 누수 다음주 작업예정 -> 업체:KCP (누수 유도 작업예정)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년10월21일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1. 902호 내부 인테리어 작업 [시공사 하자 작업 현황] 1. 조경 제식재 하자 작업 완료(10/22,토) 3개소 -> 15F 소카 테라스, 1F 본관앞, 1F 정산소 정원 2. 데코큐비클 화장실내 출입문 교체및 시트지 보양 작업 완료(10/23,일) -> B1F~2F 화장실 [직영 작업 현황] 1. 2F 여자화장실내 소대싱크실 바닥 하수구 막힘 처리완료(직영)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1. 옥상 정원조경 제식재 요함 연락 (10/22 토요일 작업예정 업체:미르컴,신세계광고판 작업업체) 2. B2F 줄라펌프실 천정 누수 작업예정 -> 10/27 목요일 업체:KCP (누수 유도 작업예정) 3. 하자 작업 완료 점검 및 체크 (10/22~23,하자작업건)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년10월24일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1. 902호 내부 인테리어 작업 [시공사 하자 작업 현황] 1, 2F 남자화장실 내 출입문 하자보수 내용 -> 재시공 작업중 파손 하자 재요청(업체:테코큐비클) [직영 작업 현황] 1, 5F 남자화장실 대림 소변기 파손(마개,뚜껑) 본사접수(1588~8209) 2. 1F 남자화장실 세면기 자동폐업 고장 구매 요청
민 원 처 리	1. 비상호기 E/L 5층 멈춤 (09시:20분) 티센 A/S 연락 (09시:35분) 정상운행 -> E/L자동문 하부바닥 틈새 이물질 끼임 조치완료
향 후 추 진 계 획	1. 1F~3F 천정 가스배관 보양 그릴망 하자 방문예정(10/25 화요일) 2. B2F 줄라펌프실 천정 누수 작업예정 -> 10/27 목요일 업체:KCP (누수 유도 작업예정) 3. 하자 작업 완료 점검 및 체크 (10/22~23,하자작업건)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년10월25일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1. 902호 내부 인테리어 작업 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, 비상E/L 홀버튼 불량으로 호출안됨(14:13) -> 홀 버튼 리셋 조정 후 정상 운행(14:35) 2. B1F 관리사무실앞 주차장 내리막길 좌측 천정 빔주위 누수 확인 -> 시공사 하자 통보
민 원 처 리	1. 404호 실내 바닥 아트타일 견적 요청(6장)
향 후 추 진 계 획	1. 1F~3F 천정 가스배관 보양 그릴망 하자 방문예정(10/25 화요일) 2. B2F 줄라펌프실 천정 누수 작업예정 -> 10/27 목요일 업체:KCP (누수 유도 작업예정) 3. 2F 남자화장실 내 출입문 하자보수 내용 -> 재시공 작업중 파손 하자 재요청(업체:테코큐비클) 4. 화장실 타일 하자보수 작업(10/27 목요일 업체:신우) 5. B4F 정화조실,기계실 점검 및 청소작업(직영)

--	--

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년10월26일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 902호 내부 인테리어 작업 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, 1F~4F 천정 가스배관 보양 그릴망 하자 작업 완료(8개소) 2, B4F 정화조실, 수변전실 청소 및 정리정돈 3, B4F 정화조실 약품 투여 4, 전층 비상계단 바닥 디렉스타일 하자작업 업체방문 실측(두레) -> 미장업체 협의후 작업진행 예정
민 원 처 리	1, 404호 실내 바닥 아트타일 견적 요청(6장)
향 후 추 진 계 획	1, B2F 졸라펌프실 천정 누수 작업예정 -> 10/27 목요일 업체:KCP (누수 유도 작업예정) 2, 2F 남자화장실 내 출입문 하자보수 내용 -> 재시공 작업중 파손 하자 재요청(업체:데코큐비클) 3, 화장실 타일 하자보수 작업(10/28 금요일 업체:신우) -> 추가공정:B1F 복도 바닥 하자보수(8개소) 4, 1F 남자화장실 세면대 자동팝업 불량 교체작업 (1개소)

--	--

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년10월27일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 902호 내부 인테리어 작업 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, 1F 남자화장실 세면대 자동팝업 교체 완료 2, 2F 복도 바닥 석재타일 파손(3장) -> 인테리어 업체 통보 확인(SBS) 3, 8F 남자화장실 양변기 바닥 파손(백시멘트 고정작업) 4, 7F 여자화장실 양변기 바닥 파손(백시멘트 고정작업) 5, 화물E/L 그린 정기점검
민 원 처 리	1. 404호 타일보수건 견적서 전달
향 후 추 진 계 획	1, B2F 졸라펌프실 천정 누수 작업예정 -> 추후 연락 예정 업체:KCP (누수 유도 작업예정) 2, 2F 남자화장실 내 출입문 하자보수 내용 -> 재시공 작업중 파손 하자 재요청(업체:데코큐비클) 3, 화장실 타일 하자보수 작업(10/28 금요일 업체:신우) -> 추가공정:B1F 복도 바닥 하자보수(8개소)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년10월28일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 902호 내부 인테리어 작업 [시공사 하자 작업 현황] 1, 화장실 벽체 타일 하자보수 작업 및 B1F 복도 바닥타일 하자보수 완료 -> 업체:신우 (10/28~30) [직영 작업 현황] 1, 그린 화물 E/L 안전규칙문구 스티커 요청 2, 11층 장애인 운수기 A/S건 설비업체:KCP 협의중
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, B2F 졸라펌프실 천정 누수 작업예정 -> 추후 연락 예정 업체:KCP (누수 유도 작업예정) 2, 2F 남자화장실 내 출입문 하자보수 내용 -> 재시공 작업중 파손 하자 재요청(업체:데코큐비클)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년10월31일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 902호 내부 인테리어 작업 [시공사 하자 작업 현황] 1, 9F 남자화장실 양변기 벽부 배관 누수 작업완료(업체:KCP) 2, B1F 장애인 화장실 양변기 재설치 완료(업체:KCP) [직영 작업 현황] 1, 승객용 E/L 2호기 고장 4F 멈춤(08:40) ->티센 E/L A/S신청(도어스위치 조정,전층 기판 오작동 메시지 점검) 2, 15~B1F 남녀 화장실 온풍기 점검 및 전원 ON 시킴 (직영) 3, 1F 수도 밸브 OFF 시킴(2개소) (직영)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 2F 남자화장실 내 출입문 하자보수 내용 -> 재시공 작업중 파손 하자 재요청(업체:테코큐비클) 2, 전력량계 검침 일

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 11월 01일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 902호 내부 인테리어 작업 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, 티센E/L 승객용 1.2호기, 비상호기 정기점검 2, 화물E/L 안전규칙 스티커 부착 재요청 3, B1F~B4F E/L 홀 출입문 안내문 부착 4, B1F 선큰 출입문 도어클로저 설치
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 11F 장애인 화장실 온수기 불량교체 방문예정 -> 11월/5일 토요일 2. 1F본관 좌측 출입문 도어크로저 설치작업

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 11월 02일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 902호 내부 인테리어 작업 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, 4F 2호 천정 누수 확인 -> 천정내부 오수배관 마감부분 커버 틀어짐 조치완료 2, 화물E/L 그린 고장발생(12:20~16:20 복구완료) 안전스위치 불량 3, 화재수신기 B3F,B4F 감지기 고장 오작동 발생(현재 정상 동작) 4, 11F 남.여 화장실 안내표구 스티커 부착
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 11F 장애인 화장실 온수기 불량교체 방문예정 -> 11월/5일 토요일 2. 1F본관 좌측 출입문 도어크로저 설치작업

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 11월 03일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 902호 내부 인테리어 작업 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, 1F본관 좌측 출입문 도어크로저 설치작업 2, 화물E/L 카내부, 1F, B1F, B4F E/L 홀 안전 스티커 부착 3, 1F 로비 현관문 손잡이 고정작업
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, B4F 발전기 무부하 시험운전 2, B4F 정화조실 청소 3, B4F 정화조실 해충퇴치 약품투여 4, 11F 장애인 화장실 온수기 불량교체(11/5 토요일) 5. 비상계단 하자작업 예정 -> 업체;신우 11/7,월요일~

--	--

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 11월 04일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 902호 내부 인테리어 작업 2, 1402호 내부 인테리어 작업 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, 11F 장애인 화장실 온수기 불량교체 완료 2, 5F 화물 E/L홀 보양지 제거 작업 3, 발전기 무부하 시험 운전 4, 정화조실 해충 퇴치 약품 투여 5, 14F 알람벨브실 드레인 작업 → 1402호 인테리어 업체 스프링클러 유도작업 (6개소) 6, 1F,B1F 출입문 아크릴 표지판 부착 7, 2F 여자화장실 온수기 전원 점검 → ELB OFF어서 절연저항 측정 후 ON 시킴
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 비상계단 하자작업 예정 → 업체;신우 11/7,월요일~ 2. 전층 순시 점검 3. B4F 정화조실 점검 및 청소 4. B2,3,4F 아크릴 표지판 부착

--	--

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 11월 07일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 902호 내부 인테리어 작업 2, 1402호 내부 인테리어 작업 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, 14F 알람벨브실 총압 작업 -> 1402호 인테리어 업체 스프링클러 유도작업 (6개소) 2, B4F 정화조실 정리정돈 및 청소 3, 전층 EPS실, 남.여화장실, 소화전 순시 점검 4, 입주사 요청으로 B2F CCTV 확인 5, B2,3,4F 아크릴 표지판 부착
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 비상계단 및 벽체크랙보수 하자보수작업 예정 -> 업체;신우 11/8, 화요일~ 2. B1,11F 장애인화장실 천정 오염 하자보수작업 예정 -> 업체:메트로 11/8, 화요일

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 11월 08일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 902호 내부 인테리어 작업 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, 3F 여자화장실 온수기 불량확인 -> 업체:온수기 A/S 신청 11/10,목요일 방문조치 2, B1 장애인화장실 천정 오염 하자보수작업 진행중 -> 업체:메트로 11/9,화요일 3, 벽체크랙보수 하자보수작업 -> 업체;신우
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 비상계단 하자보수작업 예정 -> 업체;신우 11/9,수요일 2. 11F 장애인화장실 천정 오염 하자보수작업 예정 -> 업체:메트로 11/9,수요일 3. 펌프,급배기 환풍기 구리스 주입

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 11월 09일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공사 및 업무 상황	[호실별 작업 현황] 1, 902호 내부 인테리어 작업 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B1,11F 장애인화장실 천정 오염 하자보수 작업완료 -> 업체:메트로 2, 비상계단 하자보수작업 진행중 -> 업체:신우 3, B4F 기계실 펌프 구리스 주입 4, B2F 주차장 배기휀 불량 확인 및 업체 통보 -> A/S 업체 방문 연락조치(담당 포스코 손승환대리) 5, 주차장 배기휀 스케줄 조정(B2F 주차장 급배기휀 제외시킴)
민원 처리	
향후 추진 계획	1, 비상계단 하자보수작업 진행중(업체:신우) 2, 3F 여자화장실 온수기 불량확인 -> 업체:온수기 A/S 신청 11/10,목요일 방문예정 3, 전층 소화기 충압상태 정기점검

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 11월 10일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 902호 내부 인테리어 작업 [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, 전층 소화기 충압상태 정기점검 2, 조명제어 CRT 스케줄 ON시간 조정(17:30 -> 17:00) 3, 15F ~ 3F 화물 E/L 홀 안전스티커 부착 4, 3F 여자화장실 온수기 불량 A/S 완료 -> 업체:강남기업 (리셋 메인 기판교체 완료 정상작동)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 비상계단 하자보수작업 진행중(업체:신우) 2, 902호 S/P 추가증설로 인한 알람밸브 드레인 작업 3, 전층 설비 하자 누수 점검 체크

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 11월 14일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 902호 내부 인테리어 작업(소방설비) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, 902호 스프링쿨러 추가증설로 인한 알람밸브 드레인 작업 2, 중앙비상계단 하자보수작업 진행중 (업체:신우) 3, 2F~B4F E/L홀 안전스티커 부착 4, B4F 403 창고 전열라인 OFF 절연저항 측정후 ON시킴 5, B4F 정화조실 해충퇴치 약품투여 작업
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 비상계단 하자보수작업 진행중(업체:신우) 2, 902호 스프링쿨러 추가증설로 인한 알람밸브 드레인 작업 3,

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 11월 14일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 902호 내부 인테리어 작업(소방설비) [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, 902호 스프링쿨러 추가증설로 인한 알람밸브 드레인 작업
	2, 중앙비상계단 하자보수작업 진행중 (업체:신우) 3, 2F~B4F E/L홀 안전스티커 부착 4, B4F 403 창고 전열라인 OFF 절연저항 측정후 ON시킴 5, B4F 정화조실 해충퇴치 약품투여 작업
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 비상계단 하자보수작업 진행중(업체:신우) 2, 화물E/L 보양지 제거 작업

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 11월 15일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, 화물E/L 보양지 제거 작업 -> 8F,12F,14F,2F 비상E/L 2, 중앙비상계단 하자보수작업 진행중 (업체:신우) 3, 전층 남.여화장실 온풍기 점검
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 비상계단 하자보수작업 진행중(업체:신우) 2, 전층 남.여 화장실 창문 안내문 부착 3, 전층복도 베란다문 도어가드(문콕방지) 재설치 작업

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 11월 16일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, 전층 남.여 화장실 창문 안내문 부착 2, 전층복도 베란다문 도어가드(문콕방지) 설치 작업 3, 7F.8F.12F 복도 베란다 흡연으로 인한 시건작업
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 비상계단 하자보수작업 진행중(업체:신우) 2, 15F.3F 베란다문 도어가드(문콕방지) 재설치 작업 3, B4F 정화조실 청소 및 점검

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 11월 17일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. 전층 남.여 화장실 창문 안내문 부착 2. 15F,3F 베란다문 도어가드(문콕방지) 재설치 작업 3. B4F 정화조실 청소 및 점검 4. 화물E/L 정기점검 -> 유지보수업체:하나엘리베이터
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 비상계단 하자보수작업 진행중(업체:신우) 2, 전층 호실별 방화문 말굽설치 확인 체크

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 11월 18일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] 1, 902호 벽체 스프링쿨러 노출 고정 작업(4개소) [시공사 하자 작업 현황] 1, 비상계단 하자보수작업 진행중(업체:신우) 2, B4F 정화조실 내부 틈새 실리콘,우레탄폼 작업(업체:포스코직영) [직영 작업 현황] 1, 비누거품기 설치(직영) -> 2,3,10F 남,여,장애인화장실(10개소) 2, 소화기 누락부분 배치(직영) -> B2,B3,B4,PH층(4개소) 3, 중앙비상계단 바닥타일 하자부분체크(직영) -> 업체:신우 (작업자 전달 사항)
민 원 처 리	1,904호실 출입방화문 고장(처리완료) 2,402호 신세계 출입문 고장 -> 업체통보 차후처리에정
향 후 추 진 계 획	1, 비상계단 하자보수작업 진행중(업체:신우) 2, 전층 호실별 방화문 말굽설치 확인 및 체크

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 11월 21일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1. 전층 호실별 방화문 말굽설치 확인 및 체크 2. 1F 정문 입간판 설치작업 3. 1405호 메인차단기 OFF 점검 요청 -> 사용자 부주의로 인한 OFF 점검 및 설명 후 ON시킴
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 비상계단 하자보수작업 진행중(업체:신우) 2, B4F 복도 천정텍스 보수 (1장) 3, B4F 기계실 바닥청소 및 점검 4, 전층 호실별 방화문 말굽설치 확인서 작성

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 11월 22일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] 1. 비상계단 하자보수작업 진행중(업체:신우) [직영 작업 현황] 1, B4F 복도 천정텍스 보수 (1장) 2, 1F 정문 앞 수전 동파 보온작업 3, 전층 호실별 방화문 말굽설치 확인서 작성 4, 10F 남자화장실 중앙소변기 작동불량 -> 센서조작 정상작동
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, B4F 기계실 바닥청소 및 점검

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년11월 23일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] 1. 비상계단 하자보수작업 진행중(업체:신우) [직영 작업 현황] 1, B4F 기계실 장비 점검 및 바닥청소 2, 1F~B4F 강화도어 손잡이 커버 사이즈 조사
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 비상계단 하자보수작업 진행중(업체:신우) 2, 설비 업체 KCP 하자보수 방문예정(11/26,토요일) -> B4F 소방배관 누수,화장실 배관누수 부분 체크 및 처리 3, 미림석재 하자보수 방문예정(11/24,목요일) -> 건물내 복도 바닥타일 하자보수 및 정원 계단 파손 하자보수

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년11월 24일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] 1. 비상계단 하자보수작업 진행중(업체:신우) [직영 작업 현황] 1, B4F 정화조실 EL20W 1EA 불량교체 2, 703호 ELB 20A 1EA 접촉불량으로(10F EPS실) 교체 3, 동파방지로 인한 외부 수전 및 내부 난방기 점검 4, 원격 전기,수도 통신에러 -> A/S 업체통보 일정확인 연락 방문예정
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 비상계단 하자보수작업 진행중(업체:신우) 2, 설비 업체 KCP 하자보수 방문예정(11/26,토요일) -> B4F 소방배관 누수,화장실 배관누수 부분 체크 및 처리 3, 미림석재 하자보수 방문예정(11/25,금요일) -> 건물내 복도 바닥타일 하자보수 및 정원 계단 파손 하자보수

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년11월 25일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] 1. 중앙 비상계단 하자보수작업 완료 11/26,토요일(업체:신우) [직영 작업 현황] 1, 설비 업체 KCP 하자보수 방문 조치 -> 화장실 배관누수 부분 체크 및 처리,B4F 기계실 소방배관누수건 배관시공 업체 A/S 요청 일정체크 방문 처리 2, B2F 배기휀 A/S 업체방문(업체:펜집) -> 벨트고정 및 날개 임시 조치(11/28~29 날개교치 및 모터조정) 3, B4F 정화조실 악취로 업체 방문 -> (시공사: 포스코, 설치업체:그린환경 방문확인) 4, 전층 방역 작업 -> (업체:유원티씨에스)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 비상계단(1) 하자보수작업 진행예정 11/30,수요일 (업체:신우) 2, 미림석재 하자보수 진행 예정 확인 체크 3, 전층 동파방지 및 시설점검 4, 하자보수 리스트 확인 및 작성 작업

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년11월 28일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 상 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B2F 배기휀 A/S 업체방문(업체:펜직) -> 벨트고정 및 날개 교체및 모터조정 완료 2, 전층 EPS실 분전반 점검 및 확인 3, 중앙비상계단 PH1F~7F 왁싱 작업으로 통행금지 안내문 부착 4, 1F~B1F 강화도어 손잡이 부착 5, B2F 급.배기휀 스케줄 재입력
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 비상계단(1) 하자보수작업 진행예정 11/30,수요일 (업체:신우) 2, 전층 동파방지 및 시설점검 3, 하자보수 리스트 확인 및 작성 작업 4, 2F 가스배관 그릴망 보양 하자작업 방문예정(업체:두레 11/29,화) 5, 중앙비상계단 6F~B4F 왁싱 작업으로 통행금지 안내문 부착 6, B2F~B4F 강화도어 손잡이 부착

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년11월 29일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, 중앙비상계단 6F~B4F 옥상 작업으로 통행금지 안내문 부착 2, B2F~B4F 강화도어 손잡이 부착 3, 하자보수 리스트 확인 및 작성 작업 4, 1F 분전반 방화셔터 이설작업 업체통보(업체 백천전기) 5, 지하수 유출량 시간대별 조사
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 비상계단(1) 하자보수작업 진행예정 12/1,목요일 (업체:신우) 2, 지하수 유출량 시간대별 조사 3, 하자보수 리스트 확인 및 작성 작업 4, 2F 가스배관 그릴망 보양 하자작업 방문예정(업체:두레 12/1,목) 5, 1F 분전반 방화셔터 이설작업 ->(업체:백천전기 일정확인후 방문예정) 6, 미림석재 하자보수 방문예정(12/1,목요일)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년12월 02일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] 1, 비상계단(1) 하자보수작업 (업체:신우) [직영 작업 현황] 1, 하자보수 리스트 확인 및 작성 작업 2, 지하수 유출량 시간대별 조사
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 비상계단(1) 하자보수작업 진행예정 12/1,목요일 (업체:신우) 2, 지하수 유출량 시간대별 조사 3, 2F 가스배관 그릴망 보양 하자작업 방문예정(업체:두레 12/3,토) 4, 미림석재 하자보수 방문예정(12/3,토요일)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년12월01일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] 1, 비상계단(1) 하자보수작업 [직영 작업 현황] 1, 하자보수 리스트 확인 및 작성 작업 2, 지하수 유출량 시간대별 조사 3, 전력사용량 검침 4, B4F 강화도어 손잡이커버 미설치분 완료
민 원 처 리	1, 1201호 앞복도 장비적재 처리요청 -> 12/3일,토요일이내 처리예정
향 후 추 진 계 획	1, 비상계단(1) 하자보수작업 진행예정 12/1,목요일 (업체:신우) 2, 지하수 유출량 시간대별 조사 3, 2F 가스배관 그릴망 보양 하자작업 방문예정(업체:두레 12/3,토) 4, 미림석재 하자보수 방문예정(12/3,토요일)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년12월02일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] 1, PH1F~B4F 우측비상계단 하자보수작업 진행중(업체:신우) 4, 2F 가스배관 그릴망 보양 하자작업 완료(업체:두레 12/3,토) [직영 작업 현황] 1, 1F로비 온풍기 설치 및 EPS실 MCCB(75A)*1EA, 전원라인 신설 작업 2, PH1F~B4F 우측 비상계단 타일공사로 인한 출입통제 안내문 부착 3, 1F 로비 벽체 오염 도색작업 4, 2F 가스배관 그릴망 보양 하자작업 완료(업체:두레 12/3,토)
민 원 처 리	1, 1201호 앞복도 장비적재 처리요청 -> 12/3일,토요일이내 처리예정 2, 중앙계단 통행시 위험 전등 자동제어 (ON)
향 후 추 진 계 획	1, PH1F~B4F 우측비상계단 하자보수작업 진행중 2, 지하수 유출량 시간대별 조사 진행중 3, 2F 가스배관 그릴망 보양 하자작업 방문예정(업체:두레 12/3,토) 4, 미림석재 하자보수 방문예정(12/5,월요일)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년12월05일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] 1, PH1F~B4F 우측비상계단 하자보수작업 진행중(업체;신우) [직영 작업 현황] 공 1, 지하수 유출량 시간대별 조사 진행중 사 2, 3F 남자화장실 소변기 센서 작동 불량(1개소) 및 -> 소변기 센서 조정 완료 업 3, 승객용 E/L 1호기 09시20분 11F 멈춤 무 -> 09시26분 리셋후 정상동작 사 4, 3F 4호라인 실외기실 하수배관 누수 향 -> 엘보 이음새 부분 틀어짐 현상 작업완료
민 원 처 리	1, 중앙비상계단, 계단 전실 통행시 위험 민원으로 전등 자동제어 (ON)
향 후 추 진 계 획	1, PH1F~B4F 우측비상계단 하자보수작업 진행중 2, 지하수 유출량 시간대별 조사 진행중 3, 미림석재 하자보수 방문예정(12/6, 화요일) 4, 티센E/L 정기점검(12/6 화요일 예정) 5, BF 감압밸브 누수 하자건 처리예정(업체:삼양밸브 12/6 화요일)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년12월06일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] 1, PH1F~B4F 우측비상계단 하자보수작업 진행중(업체;신우) [직영 작업 현황] 1, 지하수 유출량 시간대별 조사 진행중 2, 티센E/L 정기점검 3, B4F 감압밸브 누수 하자건 처리(업체:삼양밸브) 4, PH1F,15F,4F,3F,2F,B1F,B4F 감지기 및 댐퍼 먼지 흡입 작업 5, 1102 타임게이트 분전반 서버장비실 부하량 측정
민 원 처 리	1, 중앙비상계단,계단 전실 통행시 위험 민원으로 전등 자동제어 (ON)
향 후 추 진 계 획	1, PH1F~B4F 우측비상계단 하자보수작업 진행중 2, 지하수 유출량 시간대별 조사 진행중

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년12월07일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] 1, PH1F~B4F 우측비상계단 하자보수작업 진행중(업체;신우) [직영 작업 현황] 1, B1F 복도,E/L홀 도색작업 2, 1F 안내데스크 간이 출입문 업체 견적 진행중
민 원 처 리	1, 11F 타임게이트 실외기실 시건장치 불량 처리완료 2, 12F 여자화장실내 출입문 시건장치 불량 처리완료
향 후 추 진 계 획	1, PH1F~B4F 우측비상계단 하자보수작업 진행중(업체;신우) 2, 지하수 유출량 시간대별 조사내역 리스트 작성 3, 하자 리스트 작성 작업

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년12월09일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] 1, PH1F~B4F 우측비상계단 하자보수작업 진행중(업체;신우) [직영 작업 현황] 1, B4F 발전기 무부하 시험운전 2, 하자 리스트 작성 작업
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, PH1F~B4F 우측비상계단 하자보수작업 진행중(업체;신우) 2, 지하수 유출량 시간대별 조사내역 리스트 작성 3, 하자 리스트 작성 작업 -> 하자처리완료 및 미처리 구분 4, B4F 정화조실 청소 및 점검

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년12월09일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] 1, PH1F~B4F 우측비상계단 하자보수작업 진행중(업체;신우) [직영 작업 현황] 1, B4F 발전기 무부하 시험운전 2, 하자 리스트 작성 작업
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, PH1F~B4F 우측비상계단 하자보수작업 진행중(업체;신우) 2, 지하수 유출량 시간대별 조사내역 리스트 작성 3, 하자 리스트 작성 작업 → 하자처리완료 및 미처리 구분 4, B4F 정화조실 청소 및 점검

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년12월12일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] 1, PH1F~B4F 우측비상계단 하자보수작업 진행중(업체;신우) [직영 작업 현황] 1, 하자 리스트 작성 작업 -> 하자처리완료 및 미처리 구분 2, 지하수 유출량 시간대별 조사내역 리스트 작성
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, PH1F~B4F 우측비상계단 하자보수작업 진행중(업체;신우) 2, 지하수 유출량 시간대별 조사내역 리스트 작성 3, B4F 정화조실 청소 및 점검

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 12월 13일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] 1, PH1F~B4F 우측비상계단 하자보수작업 진행중(업체;신우) [직영 작업 현황] 1, 하자 리스트 작성 작업 -> 하자처리완료 및 미처리 구분 2, 지하수 유출량 시간대별 조사내역 리스트 작성 3, 9F 승객용 1호기 E/L 정지(티센E/L A/S 요청) -> 12/14,수 오전 조치 완료(수평 센서 교체 작업) 4, B4F 정화조실 청소 및 점검
	민 원 처 리 1, 12F 남자화장실 좌변기 커버 테이프 부착 확인(이상무)
	향 후 추 진 계 획 1, PH1F~B4F 우측비상계단 하자보수작업 진행중(업체;신우) 2, 지하수 유출량 시간대별 조사내역 리스트 작성 3, 화물 E/L 정기점검 및 검사 4, B4F 저수조 청소 사전준비 작업 예정(업체:유원티씨에스)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 12월 14일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] 1, PH1F~B4F 우측비상계단 하자보수작업 완료(업체;신우) [직영 작업 현황] 1, 지하수 유출량 시간대별 조사내역 리스트 작성 2, 화물 E/L 정기점검 및 검사 3, B4F 저수조 청소 사전준비 작업(업체:유원티씨에스)
민 원 처 리	1, 2F 여자화장실 비누거품기 노즐 교체
향 후 추 진 계 획	1, 지하수 유출량 시간대별 조사내역 리스트 작성 2, B4F 저수조 청소 작업 예정(업체:유원티씨에스)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 12월 15일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, 지하수 유출량 시간대별 조사내역 리스트 작성 2, 화물 E/L 2F 정지 고장 (업체;하나 A/S 통보) -> 정상복구:E/L문 좌,우측 스위치 불량 조치 3, B4F 저수조 청소작업 완료(업체:유원티씨에스)
민 원 처 리	1, 2F 여자화장실 비누거품기 고장확인 및 노즐 교체 2, 13F 남자화장실 비누거품기 고장확인 및 노즐 교체
향 후 추 진 계 획	1, 지하수 유출량 시간대별 조사내역 리스트 작성 2, 화물E/L을 안내문 부착(승강기 안전규칙) 3, 전층 소화기 충압상태 확인 및 점검체크 4, 동파대비 취약부분 순찰 및 점검

시설 관리 일일 업무 일지

작성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 12월 16일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, 지하수 유출량 시간대별 조사내역 리스트 작성 2, 전층 소화기 충압상태 확인 및 점검체크 3, 동파대비 취약부분 순찰 및 점검
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 지하수 유출량 시간대별 조사내역 리스트 작성 2, 전층 크랙 하자보수 작업 진행 (업체;신우) -> 12월/19일,월요일~23일,금요일(5일간)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 12월 19일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] 1, 전층 크랙 하자보수 작업 진행 (업체;신우) [직영 작업 현황] 1, 15F~12F 크랙 하자보수 작업 관리 및 입주자 확인 체크 2, 9F 승객용 1호기 홀버튼 작동불량으로 리셋 실시 후 정상동작 3, 비상용 E/L 14:20 1F 승객감힘 -> 승객 구출 전원 리셋 후 정상동작
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 전층 크랙 하자보수 작업 진행 (업체;신우) -> 12월/19일, 월요일~23일, 금요일(5일간)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 12월 20일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] 1, 전층 크랙 하자보수 작업 진행 (업체;신우) [직영 작업 현황] 1, 11F~5F 크랙 하자보수 작업 관리 및 입주자 확인 체크 2, 지하수 유출량 문서 편집
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 전층 크랙 하자보수 작업 진행 (업체;신우) -> 12월/19일, 월요일~23일, 금요일(5일간) 2, 전층 EPS실 점검 및 청소

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 12월 21일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, 전층 EPS실 점검 및 청소 2, 중앙 비상계단 B1F~B4F 스케줄 설정(08:00~20:00) 3, 화물E/L내 안내문 부착 4, 1F 정문외부 및 정원 안내문(공지) 부착
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 전층 크랙 하자보수 작업 진행 (업체;신우) -> 12월/19일, 월요일~23일, 금요일(5일간)

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 12월 22일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] 1, 전층 크랙 하자보수 작업 진행 (업체;신우) [직영 작업 현황] 1, 4F~B1F 크랙 하자보수 작업 관리 및 감독 2, 1F,B1F 남.여 화장실 내부 칸막이문 시건장치 고장 조치 완료
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 전층 크랙 하자보수 작업 진행 (업체;신우) -> 12월/19일,월요일~23일,금요일(5일간) 2, 2F~B1F 남.여 화장실 내부 칸막이문 시트지 불량확인

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 12월 23일 금요일

결재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 상 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] 1, 전층 크랙 하자보수 작업 완료 (업체;신우) [직영 작업 현황] 1, B1F~B4F 크랙 하자보수 작업 관리 및 감독 2, 2F~B1F 남.여 화장실 내부 칸막이문 시트지 불량확인 3, 5F 2라인 화재발생 (12월/23일,금요일) -> 21시15분 발생,12월24일,토요일 24시46분 복구완료 4, 1F 하역장 주차 후방거치대 파손 (12월/24일,토요일) -> 24시00분 확인
민 원 처 리	1, 2F 신세계 베란다 천정 누수 확인 -> 3F 실외기실 시스템 가동 결로 현상으로 바닥 누수
향 후 추 진 계 획	1, B4F 전기실,소화펌프실 점검 및 청소 2, 전층 시설 순찰 및 점검 3, 시설관리실 청소

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 12월 26일 월요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, B4F 전기실,발전기실,소화펌프실 점검 및 청소 2, 전층 시설 순찰 및 점검 4, 1F 하역장 주차 카스토퍼 파손으로 인한 철거 -> 자재 구매 후 재설치 예정 5, 15F~B4F 중앙 비상계단 전실 감지기 먼지 흡입 후 재설치
민 원 처 리	1, 10F 남자화장실 거품비누 노즐 불량 조치 완료 2, 6F 남자화장실 소변기 센서명판 고정작업
향 후 추 진 계 획	1, 시설관리실 정리정돈 및 청소 2, 1F 하역장 주차 카스토퍼 재설치 작업예정

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 12월 27일 화요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, 1F 하역장 주차 카스토퍼 재설치 작업완료 2, 승객용 E/L 1호기 승객 부주의로 고장 발생(오전09:30~09:35) -> 점검후 정상동작 3, 1F 로비 방범셔터 고장 확인(업체 통보/ 일정 확인 후 방문)
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 시설관리실 정리정돈 및 청소 2, 옥상층 방화문 재도색 작업(업체:새롬도장) ->12월31일,토요일 작업예정 3, 동파방지 시설점검

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 12월 28일 수요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, 동파방지 시설점검 2, 15F~B1F 남.여 화장실 비누거품기 노즐 상태 점검 및 온열기 점검 -> 비누거품기 불량: 14F여자, 15F여자(2개소) 3, 구청 치수과 유출량 방문 조사 4, 2F 장애인 화장실 출입문 시건장치 고장 조치 완료 5, B2F 주차장 바닥 누수 확인 -> 업체:청우공영 작업예정(하자처리 공정내용) 6, B1F 썬큰 출입문 상부 벽체 누수확인 -> 하자처리 공정내용
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, 옥상층 방화문 재도색 작업(업체:새롬도장) ->12월31일,토요일 작업예정 2, 전층 시설점검 3, B4F 정화조실 외부 악취로인한 하자공정 작업예정 -> 포스코 직영

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 12월 29일 목요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, 전층 시설점검 및 남.여 화장실 온열기 상태 점검 2, 13F 여자화장실 내 출입문 시건 장치 고정작업 3, 11F 장애인 화장실 거품비누 재 고정작업
민 원 처 리	1, 12F 복도 베란다 출입문 폐쇄 작업(흡연관련)
향 후 추 진 계 획	1, 옥상층 방화문 재도색 작업(업체:새롬도장) ->12월31일,토요일 작업예정 2, B4F 정화조실 외부 악취로 인한 무동력웁 설치 작업예정 -> 포스코 직영

시설 관리 일일 업무 일지

작 성 자 : 박귀현

작성일자 : 2016년 12월 30일 금요일

결 재	담 당	부 장	소 장

공 사 및 업 무 사 항	[호실별 작업 현황] [시공사 하자 작업 현황] [직영 작업 현황] 1, 옥상층 방화문 재도색 작업완료(업체:새롬도장) ->12/31,토요일(7개소) 2, 수변전,집수정펌프 점검일지 문서작성
민 원 처 리	
향 후 추 진 계 획	1, B4F 정화조실 외부 악취로인한 무동력휀 설치 작업예정 -> 포스코 직영(17/01/02,월요일) 2, 원격검침 3, 시설관리 순찰 및 점검 4, 6F 장애인화장실 시건장치 고장 처리예정(직영)

오늘의 작업현황

2016.03.30 현재

2층 : 전호실 작업

3층 : 1,2호 작업

6층 : 4,5,6호 작업

7층 : 6호 작업

11층 : 전호실 작업

14층 : 4호 작업

15층 : 전호실 바닥 왁싱 작업

특이사항

9층 : 906호 폐기물 반출 및 복도 정리정돈 지시

10층 : 1호기 E/L 멈춤 A/S 호출 처리 완료

주차 경광등 작동 불량 >A/S 요청(3,31 조치예정)

오늘의 작업현황

2016.03.31,목요일

2층 : 전호실 작업

3층 : 1,2호 작업

6층 : 4,5,6호 작업

11층 : 전호실 작업

특이사항

전기 : 백천전기 방문(A/S)

- 4층 남자 화장실내 등설치, 801호 바닥 콘센트 작업
- 지하주차장 경보등(B1F~B4F) EPS실 S/W트립,누전확인
- 소화기 설치 작업 (입주층)

오늘의 작업현황

2016.04.3, 일요일

3층 : 6호실 인테리어 작업

6층 : 4,5,6호실 작업

7층 : 5호실 출입문 도장 작업

10층 : 6호실 스프링 쿨러 고정 작업

11층 : 전호실 바닥 타일 작업

13층 : 4,5호실 전기,인터넷 연결및정리 작업(소카)

15층 : 전호실 전기,인터넷 연결및정리 작업(소카)

오늘의 작업현황

2016.04.4, 월요일

2층 : 전체호실 작업

3층 : 6호실 내부 인테리어 작업

6층 : 4,5,5호실 내부 인테리어 작업

7층 : 6호실 내부 인테리어 작업

11층 : 전체호실 작업

14층 : 3호실 내부 인테리어 작업

➤ 특이사항

B2F~B4F 화물E/L옆 폐기물 >2층 작업 책임자 반출 지시<

티센E/L 정기 점검 (매월 첫째주 화요일) 오후 13시30부터 16시까지

미림 석재 하자보수, 자재반출 당일 방문 예정

4월9일~4월10일(토, 일) 주차장, 비상계단 대청소 예정

오늘의 작업현황

2016.04.5, 화요일

2층 : 전체호실 작업

3층 : 6호실 내부 인테리어 작업

6층 : 4,5,5호실 내부 인테리어 작업

7층 : 6호실 내부 인테리어 작업

11층 : 전체호실 청소 작업

14층 : 3호실 내부 인테리어 작업 (현재 작업 무)

➤ 특이사항

B2F~B4F 화물E/L옆 폐기물 (2층 작업 책임자 반출 지시)

터센E/L 정기 점검 (당일) 오후 13시30부터 16시까지

4월9일~4월10일(토, 일) 주차장, 비상계단 대청소 예정

소화기, 휴지통 배치 작업

오늘의 작업현황

2016.04.06,수요일

2층 : 전체호실 작업

3층 : 6호실 내부 인테리어 작업

6층 : 4,5,6호실 내부 인테리어 작업

7층 : 6호실 내부 인테리어 작업

11층 : 전체호실 청소 작업

14층 : 3호실 내부 인테리어 작업

➤ 특이사항

B2F~B3F 화물E/L옆 폐기물 (신세계 측 처리)

4월9일~4월10일(토,일) 주차장,비상계단 대청소 예정

소화기 배치 전층 설치 완료(2층,11층 공사로 인해 미설치)

주영 펌프 업체 하자처리 (금요일 방문)

오늘의 작업현황

2016.04.11, 월요일

2층 : 전체호실 작업

3층 : 1,2호실 내부 인테리어 작업

7층 : 6호 내부 인테리어 작업

➤ 특이 사항

소방 펌프실 : 주펌프, 예비펌프 (AUTO 개방) 정상 작동

전층 유수 검지 장치실 현황 파악

<알람 밸브 개방 현황>

B2,B3,지상10,11,14,15층

오늘의 작업현황

2016.04.12, 화요일

2층 : 전체호실 작업

3층 : 1,2호실 내부 인테리어 작업

6층 : 4,5,6호 내부 인테리어 작업

7층 : 6호 내부 인테리어 작업

12층 : 3호 바닥 타일 보수 작업

➤ **특이사항**

수장 (두에) : 하자 처리 보수 작업 방문

코킹 (천호금속) : 하자 처리 방문(작업일정 이번주 내)

오늘의 작업현황

2016.04.17, 일요일

2층 : 전체호실 작업

3층 : 1,2호실 (당일 작업 무)

6층 : 4,5,6호 마감 작업

8층 : 4호 내부 인테리어 작업

12층 : 1호 (당일 작업 무)

13층 : 2호,3호 내부 인테리어 작업

기타 사항

1,하자 작업

- 미장 업체 : 704호 바닥 수평 작업

1201호 베란다 바닥 수평 작업

- 도장 업체 : 1층 화장실내 천정,4,5,12층 장애인 화장실내 점검구 기초작업 (차후 도색 작업)

2,13층 2,3호 스프링 쿨러 작업 (알람벨브 잠금후 해제 복구)

오늘의 작업현황

2016.04.18, 월요일

2층 : 전체호실 작업

3층 : 1,2호실 내부 인테리어 작업

7층 : 1호 에어컨 작업

8층 : 4호 내부 인테리어 작업

12층 : 2호 내부 인테리어 작업

13층 : 2호,3호 내부 인테리어 작업

기타 사항

- 미장 업체(신우) : 재연 급배기실 창문 조적 작업 완료

15층 복도 베란다 바닥 물매 작업 완료

자하층 급수 배관 벽 틈사이 조적 작업 완료

- 새롬도장 : 지하2층 미화원 대기실 천정 마감 작업 완료 (뽕칠)
- 티센 E/L : CCTV 카메라 설치 완료(3개소),원격 제어 화면 불가능
차후 본사 보고후 분할기 설치 예정
- 티센E/L : 승강기 바닥 타일 작업 (4월19일 ,내일 작업예정)

오늘의 작업현황

2016.04.19 화요일

2층 : 전체호실 작업

3층 : 1,2호실 내부 인테리어 작업

7층 : 1호,2호 에어컨 설치작업

8층 : 4호 내부 인테리어 작업

12층 : 1호,2호 내부 인테리어 작업

13층 : 2호,3호 내부 인테리어 작업

기타 사항

- 전기분야 하자보수 작업(백천전기)
- 화물엘리베이터(펌프1) 지하수 배수펌프 고장으로 전원 트립발생
⇒ 케이시피 (이상수)에서 금일중 모터 교체예정
- 화물엘리베이터 인터폰 작업

오늘의 작업현황

2016.04.20 수요일

2층 : 전체호실 작업

3층 : 1,2호실 내부 인테리어 작업

4층 : 3,5,5,6호 에어컨 설치공사

7층 : 1호,2호 내부 인테리어 공사

8층 : 4호 내부 인테리어 작업

12층 : 1호,2호 내부 인테리어 작업

13층 : 2호,3호 내부 인테리어 작업

[기타 사항]

- 누수조사(포스코 김동호과장)
- 하자보수 : 도장작업, 코킹작업(천호금속)
- 1층 하역장 보양작업(금일중)

오늘의 작업현황

2016.04.21,목요일

2층 : 전체호실 작업

3층 : 1,2호실 내부 인테리어 작업

7층 : 3,4,6호 인테리어 작업

12층 : 1호 내부 인테리어 작업

13층 : 2호,3호 내부 인테리어 작업

기타 사항

티센 E/L : 승객용 1,2호기E/L,비상E/L 바닥 타일 설치 작업 완료

4층 : 3,4,5,6호 시스템 에어컨 작업 당일 마감

4층 : 6호실 에어컨 실외기실 천정 누수 하자 (어제,20일 오후 설비 방문
처리 완료

오늘의 작업현황

2016.04.22, 금요일

2층 : 전체호실 작업

3층 : 1,2호실 내부 인테리어 작업

6층 : 3호 내부 인테리어 작업

8층 : 4호 인테리어 작업

12층 : 1호 내부 인테리어 작업

13층 : 2호,3호 내부 인테리어 작업

기타 사항

티센 E/L : 승객용 E/L 1호기 고장 A/S 처리 완료 정상가동(오전)

비상 E/L 옥상 기계실 조작함내 액정화면 고장 자재신청

자재 반입 즉시 교체작업 예정(티센 A/S 김동우과장)

11층 : 알람 벨브 개방 작업, 및 소화기 설치 (오후)

하자 처리 석재 방문(오후)

오늘의 작업현황

2016.04.23, 토요일

2층 : 전체호실 작업 (레미콘 바닥 몰탈 작업)

3층 : 1,2호실 내부 인테리어 작업

6층 : 3호 내부 인테리어 작업

8층 : 4호 인테리어 작업

12층 : 1호 내부 인테리어 작업

13층 : 2호,3호 내부 인테리어 작업

기타 사항

- 미림 석재 : 옥상 배수로 물길 작업 완료

공원 계단 바닥 줄눈 보수 완료

편의점앞 바닥 석재타일 보수 완료

- 수장 (두에) : 704호실 내 바닥 디럭스 타일 보수 완료

905호실 내 베란다 바닥 디럭스 타일 보수 완료

오늘의 작업현황

2016.04.25 월요일

2층 : 전체호실 작업

3층 : 1,2호실 내부 인테리어 작업

6층 : 3호 내부 인테리어 작업(스프링 쿨러 연장)

7층 : 1,2호,6호 인테리어 작업

12층 : 1호 내부 인테리어 작업

13층 : 2호, 내부 인테리어 작업

기타 사항

3층 : 1,2호 스프링 쿨러 작업 후 알람벨브 개방

1층 : 소변기 작동 무(3개소) 확인 전원 트립상태 현 정상작동

오늘의 작업현황

2016.04.26 화요일

2층 : 전체호실 작업

3층 : 1,2호실 내부 인테리어 작업

6층 : 3호 내부 인테리어 작업

7층 : 1,2호 인테리어 작업

12층 : 1호 내부 인테리어 작업

13층 : 2호, 내부 인테리어 작업

기타 사항

804호 인테리어 작업 완결 (주변 양호)

옥상층 배수로 물길 작업 확인 결과 (마감 부분 물 안내려감)

비상E/L내 천정등 고장 당일 티센 AS기사 조치 요망

706호 이사

하자 보수 방문 작업

수장(두레) : 30일(토요일)

금속(천우) : 5월1일(일요일)

오늘의 작업현황

2016.02.26현재

3층 : 303호, 304호, 305호, 306호 인테리어

6층 : 601,602 이사

7층 : 704호,704호 인테리어

8층 : 801호, 802호 인테리어

10층 : 전체 인테리어

12층 : 1202호, 1205호, 1206호 인테리어

오늘의 작업현황

(2016,04,16 토요일)

○ 석재 : 옥상 물구배 작업

⇒ 작업 완료 후 배수 불량 발생, 다음주 트랜치 설치 예정

○ 설비

⇒ 화장실 세면기 3개 교체 및 지하4층 정화조 벽 틈새 마감작업

○ 도장

⇒ 1층 남자 화장실 천정 도색, 1층 배기팬 바닥 도색작업

⇒ 복도(1층~15층) 도색작업 => 하자처리 조치 불가로

(복도 기스 수차례 도색조치 주장) 관리실에서 직접 도색 완료

⇒ 1층 요금 정산소 주차표시 도색은 추후 전문가 투입 후

도색 예정

⇒ 4층,5층,12층 화장실 및 비상계단은 4월17일 조치예정

○ 기타

⇒ 신세계(SBS) 공사차량 운전 부주의로 1층(지하방향 입구)

벽체 훼손발생, SBS에서 4월25일 이전 원상복구 예정